



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 23/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθμ. Απόφ : 270/2017	<b>ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:</b> «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».
------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **21 Νοεμβρίου**, του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30 (2:30 μ.μ.)** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **29953/16-11-2017**, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
<b>1</b>	Μπίνος Γ. Δημήτριος (Πρόεδρος)	<b>1</b>	Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος (για τη θέση του παραβρέθηκε ο αναπληρωτής κ. Χατζηγιαννίδης Δ. Γεώργιος)
<b>2</b>	Αβραμίκας Χρ. Στέφανος, τακτικό μέλος	<b>2</b>	Ουργαντζόγλου Ι. Απόστολος, τακτικό μέλος (για τη θέση του παραβρέθηκε ο αναπληρωτής κ. Δόντσος Χρήστος)
<b>3</b>	Χατζηγιαννίδης Δ. Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του κ. Κετικίδη Π. Ιωάννη. Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος ήταν <b>απόν</b> μόνο κατά τη συζήτηση του 12ου, 13ου και 25ου θέματος.	<b>3</b>	Χουρσόγλου Δ. Χρήστος, τακτικό μέλος.
<b>4</b>	Δόντσος Ν. Χρήστος, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του κ. Ουργαντζόγλου Ι. Απόστολο		
<b>5</b>	Καλδερεμτζή Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)		
<b>6</b>	Πασόης Ι. Δημήτριος, τακτικό μέλος, <b>παρών</b> μόνο για τα θέματα: 2,3,4,5,8,9,11,19,20,21,22, 23,26,27,28 και 29		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ κατά τη συζήτηση του 6ου, 7ου και των δύο έκτακτων θεμάτων, καθώς επίσης και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη κατά τη συζήτηση του 10ου, 12ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου, 18ου, 24ου και 25ου θέματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή.

**Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος ήταν απών μόνο κατά τη συζήτηση του 12ου, 13ου και 25ου θέματος.**

**Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, αποφάσισαν ομόφωνα να συζητηθούν πριν από τα θέματα ημερήσιας διάταξης.**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπίνος Δημήτριος, έκανε γνωστό προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι, τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χουρσόγλου Χρήστος και ο κ. Ουργαντζόγλου Απόστολος, στις 20-11-2017, υπέβαλλαν αίτηση παραίτησης τους από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1ο** θέμα **εκτός** ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.3852/2010, στο οποίο ορίζονται τα εξής: *«Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».*

*«...Βάσει των ανωτέρω, πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα την έγκρισή σας για την λήψη επείγουσας απόφασης για την **«Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».....».***

*Επίσης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το αριθμ. πρωτ. 30551/21-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:*

**“.....ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εισηγήσεων για τη συνεδρίαση της ΟΕ στις 21/11/2017**

Σας διαβιβάζουμε τις εισηγήσεις για τα παρακάτω θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην πρόσκληση για συνεδρίαση της ΟΕ στις 21/11/2017:

- 1.Επιβολή ποινικής ρήτρας για υπέρβαση τμηματικής προθεσμίας για το ΥΠ1 « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ»
- 2.Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού στην περιοχή εισόδου του τομέα Α στα Λουτρά Λουτρακίου»

3.Έγκριση όρων δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή κτιρίου υποδοχής και κτιρίου ομαδικής λουτροθεραπείας χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο εισόδου στον τομέα Α των Λουτρών Λουτρακίου»

Επίσης σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε ως **έκτακτο θέμα** την:

«Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

διότι **προαπαιτούμενο** για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης από την Ο.Ε. είναι η διατύπωση θετικής γνώμης από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία υπογράφηκε στις 17/11/2017 (αρ.πρωτ.5710) και πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο στις 20/11/2017(αρ.πρωτ.30261). Χρίζει άμεσης εξέτασης από την ΟΕ και έγκρισης της σχετικής παράτασης λόγω του ότι πρόκειται για χρηματοδοτούμενο έργο που η αρχική σύμβαση του λήγει στις **22-11-2017**.

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

.....”

*Στη συνέχεια τα Μέλη της Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:*

- την εισήγηση του Προέδρου
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν.3852/2010
- το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

*Αποφασίζουν ομόφωνα*

*Τη συζήτηση του θέματος σχετικά με την «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», από τη στιγμή που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού και κατόπιν, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 27105/24-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλωπίας, το οποίο έχει ως εξής:*

“ .....ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

Σχετ.

1. Η από 24/11/2015 εργολαβική σύμβαση (Αρ.Πρωτ. 33213, ΑΔΑ:ΨΙ4ΛΩΨΩ-ΠΝΔ) για ποσό 4.441.943,44€ (χωρίς Φ.Π.Α.) πλέον 1.021.646,99 (για Φ.Π.Α.).
2. Η με αρ. πράξη 10/26-06-2016 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας αναφορικά με την τροποποίηση της μελέτης του ΥΠ1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
3. Η με αρ. 138/28-06-2016 απόφαση ΔΣ: «Έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»(ΑΔΑ:ΩΥ3ΜΩΨΩ-93<sup>ο</sup>)
4. Η 4η τροποποίηση της υπ'αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ17/119559/34521/6917/5463/6-12-2012 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου « Αποχετευτικό ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας-Β Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πέλλας(ΑΔΑ:Ω8ΣΧ4653ΠΑ-Ν01)
5. Η 5η τροποποίηση της υπ'αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ17/119559/34521/6917/5463/6-12-2012 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου « Αποχετευτικό ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας-Β Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πέλλας(ΑΔΑ:6ΗΩ4653Π4-ΞΘ7)
- 5.Η με αρ. πρωτ.25137/6-10-2017 αίτηση του Αναδόχου του εν θέματι έργου για χορήγηση παράτασης
- 6..Ο Ν.3669/08 άρθρο 48

Η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία,

μετά την από 6-10-2017 αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση συνολικής παράτασης της σύμβασης του έργου κατά διακόσιες πενήντα (250) ημερολογιακές ημέρες και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 24/11/2015 με συνολική προθεσμία περαίωσης επτακόσιες τριάντα (730) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι την **22/11/2017**.

2.Σύμφωνα με την 4η τροποποίηση της υπ'αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ17/119559/34521/6917/5463/6-12-2012 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου « Αποχετευτικό ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αριδαίας-Β Φάση» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Πέλλας, η εκτέλεση του ΥΠ 4 έληξε την **31/03/2017**.

Μέχρι την από 6/10/2017 αίτηση του αναδόχου για παράταση της σύμβασης, δεν έχει προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση του ΥΠ4, προϋπόθεση για να μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εργασίες εκσκαφών του ΥΠ1.

Στις 2/10/2017, σύμφωνα με το πέντε (5) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγκρίθηκε παράταση της διάρκειας του ΥΠ4 μέχρι την **31/12/2019**

3. Επιπλέον κατά το στάδιο κατασκευής στον κεντρικό τομέα του οικισμού (τμήμα της Ζώνης Β) εντοπίστηκε ορθογώνιος οχετός μεταβλητών διαστάσεων ο οποίος εμπόδιζε τη διέλευση κάποιων αγωγών του δικτύου όπως προβλεπόταν στην εγκεκριμένη οριστική μελέτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιηθούν και επανασχεδιαστούν οι κλάδοι του δικτύου ακαθάρτων της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης ώστε να ακολουθούν χαράξεις που να είναι εφικτό να κατασκευαστούν. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με το ημερολόγιο εργασιών του έργου, σταμάτησαν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου από τη 01/03/2017 έως την 28/06/2017 ημερομηνία έγκρισης της τροποποιημένης μελέτης από το ΔΣ. (αντίγραφα των φύλλων από το ημερολόγιο εργασιών στις ημερομηνίες από 1/3/2017 έως την 28/06/2017)

4. Όπως φαίνεται από το ημερολόγιο του έργου καθώς από το μηνιαίο μετεωρολογικό ιστορικό για την πόλη της Αριδαίας και τις προγνώσεις –προειδοποιήσεις έντονων καιρικών φαινομένων στις αντίστοιχες ημερομηνίες, δεν εκτελέστηκαν εργασίες σε σύνολο **είκοσι πέντε (25)** ημερών λόγω καιρικών συνθηκών και συγκεκριμένα στις παρακάτω ημερομηνίες:

α. 23/8/2016 (10,4mm συνολικός ημερήσιος υετός- Καταιγίδα, Βροχή)

β. 7/9/2016 (9,9mm συνολικός ημερήσιος υετός- Καταιγίδα, Βροχή),

8/9/2016 (23,8mm συνολικός ημερήσιος υετός- Καταιγίδα, Βροχή),

9/9/2016 (37,3mm συνολικός ημερήσιος υετός- Καταιγίδα, Βροχή)

γ. 10/10/2016 (2,2mm συνολικός ημερήσιος υετός- Βροχή),

11/10/2016 (6,00mm συνολικός ημερήσιος υετός- Βροχή),

21/10/2016 (0,5mm συνολικός ημερήσιος υετός- Βροχή)

δ. 19/12/2016 (-6 °C,πολύ χαμηλές θερμοκρασίες),

20/12/2016 (-2 °C,πολύ χαμηλές θερμοκρασίες),

21/12/2016 (-2 °C,πολύ χαμηλές θερμοκρασίες),

22/12/2016 (-3 °C,πολύ χαμηλές θερμοκρασίες)

ε. 9,10,11,12,13,/1/2017 (αρ.πρωτ.251/9-1-2017 έγγραφο Γ.Γ.Π.Π),

16,17,18,19,20/1/2017 (αρ.πρωτ.440/15-1-2017 έγγραφο Γ.Γ.Π.Π),

24/1/2017 (αρ.πρωτ.727/24-1-2017 έγγραφο Γ.Γ.Π.Π)

στ. 9,/2/2017 (αρ.πρωτ.1166/08-02-2017 έγγραφο Γ.Γ.Π.Π)

10/2/2017 (αρ.πρωτ.09-02-2017 έγγραφο Γ.Γ.Π.Π),

13/2/2017 (αρ.πρωτ.1275/12-02-2017 έγγραφο Γ.Γ.Π.Π)

5. Μέχρι και την 28/02/2017 έχουν υλοποιηθεί εργασίες κατασκευής του δικτύου εκτός από αυτές που αφορούν στην τροποποίηση της μελέτης (όπως φαίνεται από την 10<sup>η</sup> εντολή πληρωμής με τη συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών) και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αποκαταστάσεις των σκαμμάτων με άσφαλο (.οπως φαίνεται από την 17<sup>η</sup> εντολή πληρωμής και τη συνοπτική επιμέτρηση των εργασιών)

6. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών σε διάστημα 629 ημερολογιακών ημερών θα εκτελούνταν 29.575,00 μέτρα μήκους δικτύου, το οποίο αντιστοιχεί σε μία εκτίμηση μέσης ημερήσιας κατασκευής δικτύου 47,02 μέτρα δικτύου /ημέρα. Μετά την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης προκύπτει συνολικό δίκτυο μήκους 30.018,75 μ.

Έχει κατασκευαστεί δίκτυο μήκους 24.189,15μ και υπολείπεται προς κατασκευή δίκτυο μήκους 5.829,60μ το οποίο σύμφωνα με την πιο πάνω εκτίμηση μας δίνει σύνολο ημερών για την κατασκευή του, 124 ημερολογιακές ημέρες.

Οι εργασίες αποκατάστασης των σκαμμάτων με άσφαλο και άλλα υλικά (σταμπωτό δάπεδο και κυβόλιθοι) και η κατασκευή των παροχών ακαθάρτων (ιδιωτικών συνδέσεων) σύμφωνα και με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται δύο (2) μήνες, 60 ημερολογιακές ημέρες μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του δικτύου. Συνολικό διάστημα 184 ημέρες.

Συνοψολογίζοντας τα διαστήματα κατά τα οποία δεν εκτελέστηκαν εργασίες κατασκευής του δικτύου της αποχέτευσης, **χωρίς αυτό να είναι υπαιτιότητα του αναδόχου**, ο οποίος ταυτόχρονα εκτελούσε εργασίες οδοποιίας και οδοστρωσίας- αποκατάστασης των σκαμμάτων και άλλες εργασίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως κατασκευή παροχών ακαθάρτων και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου

γνωμοδοτούμε **θετικά** για την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση συνολικής προθεσμίας **εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) ημερών** και

εισηγούμαστε στην Προϊσταμένη Αρχή (Ο.Ε.) την έγκριση της συνολικής παράτασης της σύμβασης του έργου με αναθεώρηση κατά **εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημερολογιακές ημέρες**

Συνημμένα:

1.Η 4η τροποποίηση της υπ'αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ17/119559/34521/6917/5463/6-12-2012 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4

2. Η 5η τροποποίηση της υπ'αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ17/119559/34521/6917/5463/6-12-2012

Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 4

3. Αντίγραφα από το ημερολόγιο έργου για τις ημερομηνίες από 1-3-2017 έως 28-06-2017

4. Αντίγραφα από το ημερολόγιο έργου για τις ημερομηνίες από 29-06-2017 έως 30-09-2017

5. Αντίγραφα από το ημερολόγιο έργου για τις ημερομηνίες με την κακοκαιρία

6. Προγνώσεις –προειδοποιήσεις έντονων καιρικών φαινομένων

7. Αντίγραφο της 10<sup>ης</sup> και 17<sup>ης</sup> εντολής πληρωμής

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

.....”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:**

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το υπ. αριθμ. πρωτ. 30551/21-11-2017 κα 27105/24-10-2017 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Την εισήγηση του Προέδρου Ο.Ε.

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την συνολική παράταση της σύμβασης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της Πράξης(340155) «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» με αναθεώρηση κατά εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ημερολογιακές ημέρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 270/2017

.....

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Αριδαία 23-11-2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**