



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 12/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ. Απόφ: 120/2017	<i>ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ”.</i>
----------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **23 Ιουνίου, του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.)** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **13481/19-06-2017** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Γ. Δημήτριος (Πρόεδρος)	1.	Χουρσόγλου Δ. Χρήστος
2.	Αβραμίκας Χρ. Στέφανος		
3.	Κετικίδης Π. Ιωάννης		
4.	Πασόης Ι. Δημήτριος (απουσίαζε στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης)		
5.	Καλδερεμτζή Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)		
6	Χατζηγιαννίδης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του Ουργαντζόγλου Ι. Απόστολο		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, είπε ότι, από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας, εστάλη προς την Οικονομική Επιτροπή το αριθμ. πρωτ. **11095/24-05-2017** έγγραφό τους, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

“.....

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»Σχετ.

1. το υπ’αριθμ. 7142/17-10-2016 έγγραφο σας
2. το υπ’αριθμ. 29108/01-11-2016 έγγραφο μας προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (7704/02-11-2016 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ)
3. το υπ’αριθμ. 8076/11-11-2016 έγγραφο σας
4. το υπ’αριθμ. 9237/20-12-2016 έγγραφο σας
5. το υπ’αριθμ. 33444/20-12-2016 έγγραφο μας προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (9262/20-12-2016 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ)
6. το υπ’αριθμ. 490/30-01-2017 έγγραφο σας
7. Ειδική Δήλωση Διακοπής των Εργασιών του Έργου (08/02/2017)
8. Απόρριψη Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ’αριθμ. 3729/17-02-2017)
9. το υπ’αριθμ. 3962/21-02-2017 έγγραφο μας προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (1304/22-02-2017 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ)
10. Ειδική Δήλωση Διακοπής των Εργασιών του Έργου (09/03/2017)
11. Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ’αριθμ. 5795/17-03-2017)
12. το υπ’αριθμ. 1816/21-03-2017 έγγραφο σας
13. το υπ’αριθμ. 7408/06-04-2017 έγγραφο μας προς Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας
14. το υπ’αριθμ. 8125/21-04-2017 έγγραφο του Αναδόχου
15. το υπ’αριθμ. 8813/03-05-2017 έγγραφο μας προς Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας
16. Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας (07-2017/03-05-2017)
17. το υπ’αριθμ. 9532/09-05-2017 έγγραφο μας προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας
18. το υπ’αριθμ. 9512/09-05-2017 έγγραφο μας προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας

19. την υπ.αριθμ 99/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας Έγκρισης της Τροποποιημένης Μελέτης του Έργου.
20. το υπ'αριθμ. 10373/18-05-2017 έγγραφο μας προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ
21. το υπ'αριθμ. 9988/15-05-2017 έγγραφο μας προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (2755/15-05-2017 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ).

Η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του Έργου, μετά από αίτημα που κατέθεσε ο Ανάδοχος (υπ'αριθμ. 8125/21-04-2017 - Σχετ.14) και σε συνέχεια του υπ'αριθμ. 9988/15-05-2017 έγγραφο μας (Σχετ.21), τεκμηριώνεται και αιτιολογείται ως εξής:

Α) Η Αναστολή Χρηματοδότησης του Έργου ξεκίνησε από 06/10/2016 και διαρκεί έως Σήμερα (231 ημέρες) και αποδεικνύεται από την παρακάτω αλληλογραφία μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και του Δήμου Αλμωπίας.

- Με το υπ'αριθμ. 7142/17-10-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Σχετ.1), με το οποίο μας κοινοποιήθηκε, Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης του υποέργου 1 της πράξης «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και Εκσυγχρονισμός του Υπάρχοντος Βιολογικού», προτείνατε την αναστολή χρηματοδότησης του Έργου έως ότου προσκομιστεί Τροποποιημένη Μελέτη και Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ).

- Με το υπ'αριθμ. 29108/01-11-2016 έγγραφο μας (Σχετ.2) προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (7704/02-11-2016 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) κατατέθηκαν οι αντιρρήσεις του Δήμου Αλμωπίας.

- Με το υπ'αριθμ. 8076/11-11-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Σχετ.3) προτάθηκε για δεύτερη φορά η αναστολή χρηματοδότησης του Έργου έως ότου προσκομιστεί Τροποποιημένη Μελέτη και Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ).

- Με το υπ'αριθμ. 9237/20-12-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Σχετ.4) ενημερωθήκαμε ότι παραμένει σε ισχύ η πρόταση αναστολής χρηματοδότησης του Έργου και δεν είναι δυνατή η εκ νέου χρηματοδότησή του.

Β) Η διαδικασία Τροποποίησης Μελέτης Έργου διήρκησε από τις 20/12/2016 έως 10/05/2017 (156 ημέρες) και αποδεικνύεται από την παρακάτω αλληλογραφία μεταξύ της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και του Δήμου Αλμωπίας.

- Με το υπ'αριθμ. 33444/20-12-2016 έγγραφο μας (Σχετ.5) προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (9262/20-12-2016 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) διαβιβάζουμε για πρώτη φορά Τροποποιημένη Μελέτη του Έργου.
- Με το υπ'αριθμ. 490/30-01-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Σχετ.6) μας κοινοποιήθηκαν οι πρώτες παρατηρήσεις επί της Τροποποιημένης Μελέτης του Έργου.
- Με το υπ'αριθμ. 3962/21-02-2017 έγγραφο μας (Σχετ.9) προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (1304/22-02-2017 ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) καταθέσαμε συμπληρωματικά στοιχεία της Τροποποιημένης Μελέτης του Έργου.
- Με το υπ'αριθμ. 1816/21-03-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Σχετ.12) προτάθηκε να προχωρήσουμε τη διαδικασία έγκρισης της Τροποποιημένης Μελέτης του Έργου.
- Με το υπ'αριθμ. 7408/06-04-2017 έγγραφο μας (Σχετ.13) προς Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας τέθηκε προς συζήτηση η Τροποποιημένη Μελέτη του Έργου.
- Με το υπ'αριθμ. 8813/03-05-2017 έγγραφο μας (Σχετ.15) προς Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας δόθηκαν επιπλέον διευκρινήσεις.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Πέλλας (Σχετ.16) γνωμοδότησε θετικά (07-2017/03-05-2017).
- Με τα υπ'αριθμ. 9532/09-05-2017 (Σχετ.17) και υπ'αριθμ. 9512/09-05-2017 (Σχετ.18) έγγραφά μας τέθηκε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας.
- Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας με την υπ.αριθμ 99/2017 Απόφαση του ενέκρινε την Τροποποιημένη Μελέτη του Έργου (Σχετ.19).
- Με το υπ'αριθμ. 10373/18-05-2017 έγγραφο μας προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (Σχετ.20) διαβιβάσαμε την Τροποποιημένη Μελέτη του Έργου.

Γ) Διακοπή των Εργασιών του Έργου από τις 09/03/2017 έως Σήμερα (77 ημέρες) και αποδεικνύεται από την παρακάτω αλληλογραφία μεταξύ του Αναδόχου και του Δήμου Αλμωπίας.

- Κατάθεση από τον Ανάδοχο (Σχετ.7) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (08/02/2017).
- Απόρριψη (Σχετ.8) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 3729/17-02-2017) από το Δήμο Αλμωπίας.
- Κατάθεση από τον Ανάδοχο (Σχετ.10) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (09/03/2017).
- Αποδοχή (Σχετ.11) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 5795/17-03-2017) από το Δήμο Αλμωπίας.

Αποτέλεσμα της διακοπής εργασιών είναι να μετακινηθούν χρονικά όλες οι εναπομείναντες εργασίες, μέχρι σήμερα, κατά 77 ημέρες.

Επίσης επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα η υλοποίηση των Εργασιών Οδοποιίας (ΑΤ 6,7,9,10,11) πραγματοποιείται αφού υλοποιηθούν όλες οι υπόλοιπες εργασίες και έχουν διάρκεια 120 ημέρες (4 μήνες).

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, με την αναστολή διακοπής των εργασιών και με την έναρξη των εργασιών του Έργου (31/05/2017):

- Όλες οι εναπομείναντες εργασίες θα μετακινηθούν χρονικά κατά 77 ημέρες.

Οι πρώτες εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι:

- οι εργασίες κατασκευής των δύο δεξαμενών στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και
- το δίκτυο συλλογής βιοαερίου

ενώ ακολουθεί η τοποθέτηση του συνολικού εξοπλισμού της αντίστροφης όσμωσης.

Η υλοποίηση των Εργασιών Οδοποιίας (ΑΤ 6,7,9,10,11) πραγματοποιείται αφού υλοποιηθούν όλες οι υπόλοιπες εργασίες (παρ. Γ) και έχουν διάρκεια 120 ημέρες (4 μήνες).

Σύμφωνα με τα παραπάνω αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» έως 13 Νοεμβρίου 2017, με αναθεώρηση.

Συνημμένα:

- Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 5795/17-03-2017)
- το υπ'αριθμ. 8125/21-04-2017 έγγραφο του Αναδόχου (Αίτηση Παράτασης)
- Ισχύον Χρονοδιάγραμμα Έργου
- Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα Έργου.

.....”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

–Την εισήγηση του Προέδρου

–Το άρθρο 72 και 75 του Ν. 3852/10

–Το υπ. αριθμ. πρωτ. 11095/24-05-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας

–Την αριθμ. πρωτ.5795/17-3-2017 απόφαση αποδοχής Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των εργασιών, του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας

–Την από 21-4-2017 αίτηση του ανάδοχου του έργου, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ**» έως 13 Νοεμβρίου 2017, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 11095/24-05-2017 εισήγηση του Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **120/2017**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 30 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ