

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 18/03-08-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 199/2021

Θέμα: Έγκριση 1^η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών» (αρ. μελ. 21/21)

Στη Θέρμη, σήμερα 03 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποίησως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 3481/23-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γαντάς Σπυρίδων (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3 ^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουσουύλης Γεώργιος
3.	Ιωσηφιδής Ιωάννης	3.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Δημήτριου Δημήτριος		
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Παπαδάκη Αθηνά		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		
8.	Λιόλιος Αντώνιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Καραμβαλάση Γεωργία αναπληρωτής γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....

 Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...*»

Ακολούθως, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με την 87/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ ανατέθηκε στην επιχείρηση ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε., με Α.Φ.Μ. 998756997 και έδρα Αγ. Αναστασίας & Λαέρτου -Πυλαία, Τ.Κ. 57001- Τ.Θ. 60783, η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών», με ποσό ανάθεσης 17.598,03€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (προσφερόμενη έκπτωση 14% επί του προϋπολογισμού μελέτης).

Το συμφωνητικό, ποσού €17.598,03 πλέον Φ.Π.Α. (ΦΠΑ 24%), με αρ. πρωτ. 2062/2021, υπογράφηκε στις 12-05-2021 μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της αναδόχου εταιρείας "ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ". Η αρχική σύμβαση είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την 12/08/21.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 22-07-2021 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Λαμβάνοντας υπόψητο άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016), παρ. 8. «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.»

β) με αρ. πρωτ. 3266/09-07-21 εμπρόθεσμη αίτηση του, ο ανάδοχος επικαλείται καταρχάς λόγους της πανδημίας - κορωνοϊού COVID-19, και δευτερευόντως δυσμενείς καιρικές συνθήκες ημέρες βροχοπτώσεων μικρής ή μεγάλης διάρκειας και ημέρες με πολύ μεγάλη θερμοκρασία, ζητώντας παράταση 49 ημερών, ήτοι : έως 30.09.21».

εισηγείται την χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση», κατά 49 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 30/09/2021, για το έργο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών », καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. και να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά 49 ημέρες ήτοι μέχρι τις 30/09/2021, για το έργο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά 49 ημέρες ήτοι μέχρι τις **30/09/2021**, για το έργο «**Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Βασιλικών**».

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 18, απόφαση 199/03-08-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**