

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 32/14-12-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 265/2020

Θέμα: «Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας»

Στη Θέρμη, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5837/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Δημήτριου Δημήτριος (συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Παπαδάκη Αθηνά(συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 3 ^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης)
3.	Κουσουύλης Γεώργιος	3.	Γαντάς Σπυριδών
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
5.	Λιόλιος Αντώνιος	5.	Χατζηδημητρίου Φανή
6.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν την α) Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας, β) την έγκριση της υπ. αρ. 96/20 μελέτης με τίτλο 'ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ'. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς αφενός το ανωτέρω θέμα εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφετέρου θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε οι εργασίες να μπορούν να εκτελούνται με την έναρξη του νέου έτους προκειμένου στην άμεση αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών βλαβών στη ΔΕ Βασιλικών. γ) έγκριση της 1^{ης} Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης» (αρ. μελ. έργου 2/20, αρ. έργου 3/20) προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1^ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...» Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...».

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, στη με αριθμό 5083/23-10-2020 (20SYMV007561044) σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας" μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της αναδόχου εταιρείας AQUASTAR ορίστηκε ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας οι εξήντα ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών το από 10-12-2020 αίτημα της αναδόχου εταιρείας (εισ. 5859/11-12-2020) με το οποίο η ανωτέρω συμβαλλόμενη AQUASTAR αιτείται παράταση του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης του εδάφους στη θέση εγκατάστασης της δεξαμενής και συνεπώς είναι αδύνατη η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή υποδομής υποδοχής της δεξαμενής και την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Κατόπιν είπε ότι με την από 11/12/2020 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της προμήθειας προτείνεται η παράταση εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας» για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε την παράταση της από 5083/23-10-2020 (20SYMV007561044) για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της με αριθμό 5083/23-10-2020 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας» για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 32, απόφαση 265/14-12-2020
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.