



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 3/2016 της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθ.Απόφ : 23/2016	Θέμα: <i>Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»</i>
---------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **27 Ιανουαρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **1236/21-01-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος	1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	Τσιμισιδής Γεώργιος		
3.	Κετικίδης Ιωάννης		
4.	Μπάτσης Χρήστος		
5.	Μπογδάνης Μιχαήλ		
6.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **7^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 1497/26-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«.....ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»

Σχετ. : η υπ' αριθ. 470-12/01/2016 αίτηση της κας Ρώσσιου Βιργινίας

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, (κάτω των 10^ο) που επικρατούν το διάστημα αυτό και δεν επιτρέπουν την ασφαλτόστρωση οδών και επειδή η σύμβαση του έργου έληξε στις 23/01/2016, προτείνουμε την παράταση του χρόνου της σύμβασης για δύο μήνες μέχρι 23/03/2016.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, πρότεινε στα Μέλη να χορηγήσουν παράταση περαίωσης του έργου ΜΟΝΟ έως **29-02-2016, χωρίς περιθώρια χορήγησης **ΕΠΙΠΛΕΟΝ** παράτασης.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ' αριθμ. 470-12/01/2016 αίτηση της αναδόχου
- την υπ.αριθ. 1497/26-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
- την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της σύμβασης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» ΜΟΝΟ έως 29-02-2016, χωρίς περιθώρια χορήγησης ΕΠΙΠΛΕΟΝ παράτασης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 23/2016

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 27 Ιανουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ