



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 22/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ: 153/2016	Θέμα: <i>Παράταση σύμβασης του έργου « Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Προμάχων».</i>
----------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **18 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **17289/08-07-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος
5.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	Μπογδάνης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων κ.Λαζοπούλου Αρχοντούλα για την τήρηση των πρακτικών και η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Ο.Ε. την υπ.αριθ.πρωτ.17389/12-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«.....**ΘΕΜΑ:** *Παράταση σύμβασης του έργου « Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Προμάχων » .*

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ' αριθμ. 17249/08-07-2016 αίτηση της αναδόχου κ Γεώργιου Καραμήτσου.

Με την από 08-07-2016 αίτηση του ο ανάδοχος, ζητάει παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μέχρι τις 20-8-2016 λόγω μη παραγωγής ασφάλτου.

Στο έργο έχουν γίνει όλες οι εργασίες του δικτύου εντός του χρονοδιαγράμματος, η μόνη εργασία που δεν έχει γίνει είναι η αποκατάσταση του οδοστρώματος λόγω μη παραγωγής από τα εργοστάσια ασφαλοδέματος.

Οπότε προτείνετε παράταση δέκα ημερών (10) έως 30-07-2016.

Και την έκδοση σχετικής απόφασης παράτασης του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Προμάχων»»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- την υπ.αριθ.35/2016 απόφαση Ο.Ε. με θέμα “Απευθείας ανάθεση έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Προμάχων »”
- την υπ’ αριθμ. 17249/08-07-2016 αίτηση της αναδόχου κ Γεώργιου Καραμήτσου
- την υπ.αριθμ.πρωτ.: 17389/12-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
- την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Προμάχων» μέχρι τις 30-07-2016 σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ. 17389/12-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **153/2016**

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 18 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ