



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 3/2016 της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθ.Απόφ : 22/2016	Θέμα: Χορήγηση παράτασης σύμβασης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας» .
---------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **27 Ιανουαρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **1236/21-01-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **έξι (6)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος	1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	Τσιμισιδής Γεώργιος		
3.	Κετικίδης Ιωάννης		
4.	Μπάτσης Χρήστος		
5.	Μπογδάνης Μιχαήλ		
6.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **6^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 1396/25-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«.....ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας» .

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ' αριθμ. 1000/18-01-2016 αίτηση της αναδόχου.

Με την από 18-01-2016 αίτηση του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας διότι δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευή δεδομένου του ότι δεν υπάρχει άδειες εκσκαφής από την αρχαιολογία.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 η παράταση συνολικής ή τμηματικής προθεσμίας εγκρίνεται όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Για τους παραπάνω λόγους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 48 παρ.8α του Ν.3669) εισηγούμεσθε την έγκριση παράτασης, με εκ νέου παράταση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στις 23/03/2016 το οποίο έχει ως

αποτέλεσμα νέο πέρας της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας με ημερομηνία 23-05-2016 και της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας με ημερομηνία 22-07-2016

Οπότε προτείνετε παράταση των τμηματικών προθεσμιών και την έκδοση απόφασης παράτασης των τμηματικών προθεσμιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας ».....»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την υπ' αριθμ. 1000/18-01-2016 αίτηση της αναδόχου
- την υπ.αριθ. 1396/25-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
- την εισήγηση του Προέδρου

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών της σύμβασης με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας» σύμφωνα με την υπ. αριθ. 1396/25-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εξής:

- **εκ νέου παράταση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στις 23/03/2016 το οποίο έχει ως αποτέλεσμα νέο πέρας της 3^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας με ημερομηνία 23-05-2016 και της 4^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας με ημερομηνία 22-07-2016**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **22/2016**

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 27 Ιανουαρίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ