



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 15/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ : 102/2016	Θέμα: Γνωμοδότηση επιτροπής επί της με αριθ.4238/15-02-2016 όχληση –απαίτηση του αναδόχου του έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού".
-----------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **20 Μαΐου** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **11631/16-05-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u>	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος

<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>	
1.	Μπογδάνης Μιχαήλ
2.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
3.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **5^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθμ.πρωτ.: 10.414/27-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«.....**ΘΕΜΑ:** Γνωμοδότηση επιτροπής επί της με αριθ.4238/15-02-2016 όχληση – απαίτηση του αναδόχου του έργου "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού".

ΣΧΕΤ.: βλ.πίνακα

Οι κάτωθι υπογεγραμμένες ως μέλη της επιτροπής της με αριθ.62/2016 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου θετικών ζημιών για το Υπόεργο 1 «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος Βιολογικού», σε απάντηση του 4238/15-2-2016 εγγράφου σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Με το με αριθ. 12667/12-5-2016 (1) μεταξύ άλλων η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την ανάδοχο εταιρεία ότι «μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένες εργασίες και σε καμία άλλη μέχρι νεωτέρας».

Με το 16280/9-6-2015 (2) έγγραφο υποβάλλεται από την ανάδοχο εταιρεία η Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του "1^ο λογαριασμού" εργαλαβικού

ανταλλάγματος ύψους 254.700,00€ και με τη με αρ. πρωτ. 24091/26-08-2015 (3) γνωμοδότηση της προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας αναφέρεται ότι «Δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για την υποβολή ειδικής δήλωσης διακοπής, διότι στην παρ.9 του άρθρου 53 του Ν.3669/05 που μνημονεύεται στη δήλωση της ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. αφορά στην καθυστέρηση πληρωμής πέρα του διμήνου εγκεκριμένου λογαριασμού με τα οφειλόμενα από εργασίες που εκτελέστηκαν ή με υλικά που προσκομίστηκαν με έγκριση της Υπηρεσίας στα εργοτάξια ή σε αποθήκες που δηλώθηκαν και εγκρίθηκαν (παρ.5). Η καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμού που αφορά σε προκαταβολή του έργου (λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου στη δήλωση διακοπής) πέρα του διμήνου δεν αποτελεί λόγο τόσο για τη διεκδίκηση τόκων υπερημερίας όσο και για την υποβολή ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών». Επιπλέον, αυτό που είναι απαιτητό ως νομιμοποιητικό έγγραφο του εντάλματος για τη λήψη της προκαταβολής, είναι η αίτηση της αναδόχου εταιρείας και η αίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και όχι λογαριασμός. Επίσης με το αρ. πρωτ. 60/23-07-2015 (4) έγγραφο της ‘‘ENVIROPLAN Α.Ε.’’, τεχνικού συμβούλου με θέμα ‘‘Ειδική Δήλωση και Τροποποίηση μελέτης της επέκτασης του ΧΥΤΑ 1ης ΔΕ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), αναγράφεται ‘‘Σε συνέχεια της από 9-06-2015 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών την οποία λάβαμε χωρίς διαβιβαστικό με φαξ στις 17-07-2105 σας γνωρίζουμε ότι, στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή η παρ.9 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008, και οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του ίδιου νόμου τις οποίες και πρέπει να εφαρμόσετε. Σημειώνουμε’’.

Το αρ. πρωτ. 21168/27-07-2015 (5) έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τη Δ/ση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης με θέμα ‘‘Διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής 1ου λογαριασμού–προκαταβολής του έργου’’ όπου αναφέρεται ‘‘Παρακαλούμε να μας απαντήσετε εάν η νομοθεσία προβλέπει την παύση εργασιών για τη μη εξόφληση του 1ου λογαριασμού προκαταβολής του έργου....’’. Στη συνέχεια με το με αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/46956/ΦΝ.437/9-09-2015 (6) έγγραφο της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης με θέμα ‘‘Πληρωμή λογαριασμού δημοσίου έργου’’ αναφέρονται ‘‘Απαντώντας στο αρ. πρωτ, 21168/27-07-2015 έγγραφό σας και ύστερα από την τηλεφωνική μας επικοινωνία σας γνωρίζουμε τις παρακάτω απόψεις μας’’. Η με αρ. πρωτ. 17176/16-06-2015 (7) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία ενέκρινε τη διακοπή εργασιών, αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 22-09-2015 και πήρε ΑΔΑ: Β5ΙΘΩΨΩ-ΠΩΖ. **Από τα παραπάνω έγγραφα φαίνεται πως υπάρχει καθυστέρηση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για το αν έχει καταλήξει στο αν ο ανάδοχος έπρεπε να είναι σε διακοπή ή όχι, μέχρι τις 9-09-2015.**

Σύμφωνα με τη νομοθεσία άρθρο 62 παρ.4 του Ν.3669/08 ‘‘μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παρ.3 **η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε 10 ημέρες τα**

στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης”. Στα ανωτέρω συνάδει και η γνωμοδότηση αριθ. (3) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας η οποία εκδόθηκε στις 26/8/2015.

Μετά την υποβολή της δήλωσης με το με αριθ. 19657/9-7-2015 (8) η εταιρία, ενημερώνει τη μετακίνηση των μηχανημάτων της στον ιδιόκτητο χώρο της στο ΔΔ Προφήτη Ηλία Δ.Σκύδρας για λόγους ασφαλείας. Με το με αριθ. 20904/23-7-2015 (9) η Ανάδοχος εταιρεία αιτείται αποζημίωση σταλίας μηχανημάτων, **μνημονεύοντας για πρώτη φορά την με αριθ.12667/12-5-2016 υπόδειξη της υπηρεσίας.** Το αρ. πρωτ. 34383/4-12-2015 (10) έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ανακαλεί την με αρ. 17176/16-06-2015 απόφαση σχετικά με την έγκριση δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου. Στις 24-11-2015 με έγγραφό της η ανάδοχος εταιρία ζητά επανέναρξη των εργασιών για τις οποίες λαμβάνει έγκριση και ξεκινά στις 16/12/2016. **Με τον όρο «σταλία», ο οποίος είναι γνωστός από τις θαλάσσιες μεταφορές, νοείται η αναμονή (των μηχανημάτων, κλπ) στο χώρο καθ’ όλο τον απαιτούμενο χρόνο για την εκτέλεση εργασίας (117 ΚΙΝΔ). Αφού τα μηχανήματα μετακινήθηκαν από το χώρο του έργου, δεν υφίσταται σταλία, επιπλέον και γιατί η επίκληση στην εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσία γίνεται αφού μετακινήθηκαν τα μηχανήματα από το εργοτάξιο.**

Με το με αριθ. 6444/20-3-2015 (11) η Διευθύνουσα Υπηρεσία, αιτείται την έγκριση και καταβολή του ποσού προκαταβολής από την Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή. **Η καταβολή της σχετικής χρηματοδότησης κατατίθεται στο λογαριασμό του Δήμου Αλμωπίας στις 19/10/2015 (extraît ΤτΕ -το με αριθ. 394/21-10-2015 Γραμμάτιο Είσπραξης) (11).** Το 121Α/2016 Χρηματικό Ένταλμα εκδόθηκε στις 16-11-2015 μετά την με αριθ.31642/5-11-2015 αίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (12).

Από τα προαναφερόμενα εκτιμάται ότι οι ενέργειες της Αναδόχου εταιρείας όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική αλληλογραφία δεν συνάδουν με νόμιμη απαίτησή της για καταβολή αποζημίωσης.

Τα μέλη: 1.Μακρυγιάννη Πολυζένη,
Προϊσταμένη του Οικ.Τμήματος.

2.Χριστοπούλου Μαρία,
Προϊσταμένη του Τμήματος Δόμησης

3.Μήτκα Ασημένια ,
Αρχιτέκτων Μηχανικός

A/A	ΑΡΙΘ.ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΘΕΜΑ
1	12.667/12-5-2015	Πορεία εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»-ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2	16280/9-6-2015	Περί διακοπής των εργασιών, περί αποζημίωσης λόγω διακοπής των εργασιών και έγγραφη όχληση τόκων υπερημερίας-ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

3	24091/26-8-2015	Γνωμοδότηση περί διακοπής εργασιών του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»
4	20965/23-7-2015	Ειδική δήλωση και τροποποίηση μελέτης της επέκτασης του ΧΥΤΑ 1ης ΔΕ ΠΕ Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας)-ENVIROPLAN Α.Ε
5	21168/27-7-2015	Διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού-προκαταβολής του υποέργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»
6	ΔΝΣγ/46956/ΦΝ.437/9-09-2015	Πληρωμή λογαριασμού δημοσίου έργου-Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού & Καλής Νομοθέτησης
7	17176/16-06-2015	Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»-Διευθύνουσα Υπηρεσία
8	19657/9-7-2015	Μετακίνηση μηχανημάτων για λόγους ασφαλείας-ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9	20904/23-7-2005	Όχληση περί αποζημίωσης λόγω σταλίας μηχανημάτων-ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10	34383/4-12-2015	Ανάκληση απόφασης- Διευθύνουσα Υπηρεσία
11	6444/20-3-2015	Υποβολή για έγκριση 1ου λογαριασμού του Υ/ΕΙ της πράξης «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»-Διευθύνουσα Υπηρεσία και 394/21-10-2015 ΓΕ-extrait ΤτΕ
12	31642/5-11-2015	Πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου «Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»-Διευθύνουσα Υπηρεσία

.....»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

Τις διατάξεις :

1. Το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10
2. Την εισήγηση του Προέδρου
3. Την υπ.αριθ.πρωτ: 10.414/27-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Τα ανωτέρω προαναφερόμενα έγγραφα

και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ: 10.414/27-04-2016 εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας, ότι οι ενέργειες της Αναδόχου εταιρείας όπως αυτές προκύπτουν από τη σχετική αλληλογραφία δεν συνάδουν με νόμιμη απαίτησή της, για καταβολή αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ.αριθμ. 102/2016

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 20 Μαΐου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ