



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 14/2016 της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθ.Απόφ : 86/2016	Θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ ».
----------------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **16 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **10669/04-05-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος
5.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπογδάνης Μιχαήλ
2.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών, η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **3^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Ο.Ε. την υπ.αριθ.πρωτ. 10388/27-04-2016 εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«.....ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ»

Σχετικά:

- 1)Οι παρ.7 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
- 2)Η από 7-10-2015 σύμβαση του έργου με χρόνο περαίωσης την 6-02-2016
- 3)Η με αρ. 30/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση 1ης παράτασης του έργου μέχρι 6-05-2016

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά και πιο συγκεκριμένα:

- Με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 την παρ.7 “Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο με το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του

αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.” και την

- παρ.10 “Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία.....”

Η Διευθύνουσα του έργου Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο για την ολοκλήρωση του έργου την έγκριση 2ης παράτασης χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών δηλ. μέχρι την 6-08-2016, λόγω του ότι υπολείπονται κάποιες μικροεργασίες όπως η σύνδεση του καλωπιστικού φωτισμού με το δίκτυο της ΔΕΗ και η έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από το Δημοτικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει αυξομειώσεις εργασιών που οφείλονται σε προφανείς παραλήψεις και σφάλματα στις προμετρήσεις της μελέτης καθώς και σε απρόβλεπτες επιτόπου καταστάσεις και συμπληρώσεις, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο, είτε οι προδιαγραφές της μελέτης, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών. Οι δαπάνες καλύπτονται από τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών σύμβασης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84 και της παρ.4 του άρθρου 56 του Ν.3669/08, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο της μελέτης και ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.....»

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10
- Οι παρ.7 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»
- Η από 7-10-2015 σύμβαση του έργου με χρόνο περαίωσης την 6-02-2016
- Η με αρ. 30/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκριση 1ης παράτασης του έργου μέχρι 6-05-2016
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/08 την παρ.7
- Την υπ.αριθ.πρωτ. 10388/27-04-2016 εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Την έγκριση της 2ης παράτασης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ» μέχρι την 6-08-2016, σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ: 10388/27-04-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Αλμωπίας και τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **86/2016**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακολουθούν Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 16 Μαΐου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ