

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
 ΟΡΓΑΝΩΝ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 25/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ: 173/2016	<b>Θέμα:</b> <i>Παράταση σύμβασης του έργου “Κατασκευή τσιμενταύλακα όμβριων υδάτων Τ.Κ. Τσάκων”.</i>
---------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **10 Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00’ π. μ.** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **19609/04-08-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
<b>1.</b>	Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος
<b>2.</b>	Τσιμισιρίδης Γεώργιος
<b>3.</b>	Κετικίδης Ιωάννης
<b>4.</b>	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
<b>1.</b>	Μπάτσης Χρήστος
<b>2.</b>	Μπογδάνης Μιχαήλ
<b>3.</b>	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19643/4-8-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“.....**ΘΕΜΑ:** Παράταση σύμβασης του έργου “Κατασκευή τσιμενταύλακα όμβριων υδάτων Τ.Κ. Τσάκων”.

**ΣΧΕΤ.:1)** Η υπ’ αριθμ. 19230/01-08-2016 αίτηση της αναδόχου κ. Παύλου Ουσταπασίδη

Με την από 01-08-2016 αίτηση του ο ανάδοχος, με την οποία ζητάει παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μέχρι τις 12-10-2016 λόγω ύπαρξης στραγγισμάτων.

Στο έργο έχουν γίνει εργασίες του δικτύου αλλά όχι σε όλο το μήκος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του έργου.

Οπότε προτείνετε παράταση δύο (2) μηνών έως 12-10-2016.

Και την έκδοση σχετικής απόφασης παράτασης του έργου “Κατασκευή τσιμενταύλακα

όμβριων υδάτων Τ.Κ. Τσάκων”.....”.

**Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της**

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
- Το υπ.αριθ. 370/2015 απόφαση Οικον. Επιτροπής με θέμα “ Απευθείας ανάθεση του έργου “Κατασκευή τσιμενταύλακα όμβριων υδάτων Τ.Κ. Τσάκων”
- Το υπ.αριθ.πρωτ. 19230/01-08-2016 αίτηση της αναδόχου κ. Παύλου Ουσταπασίδη
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19643/4-8-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την εισήγηση του Προέδρου,

**και κατόπιν διαλογικής συζήτησης**

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης του έργου με τίτλο “Κατασκευή τσιμενταύλακα όμβριων υδάτων Τ.Κ. Τσάκων” μέχρι τις 12-10-2016, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 19643/4-8-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **173/2016**

.....  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**(Ακολουθούν Υπογραφές)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Αριδαία 16 Αυγούστου 2016**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**