



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 7/2017 της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθμ. Απόφ: 93/2017	ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας”.
----------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **9 Μαΐου, του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 (1:30 μ.μ.)** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **9028/04-05-2017** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Γ. Δημήτριος (Πρόεδρος)	1.	Ουργαντζόγλου Ι. Απόστολος
2.	Αβραμίκας Χρ. Στέφανος	2.	Χουρσόγλου Δ. Χρήστος
3.	Κετικίδης Π. Ιωάννης		
4.	Πασόης Ι. Δημήτριος		
5.	Καλδερεμτζή Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. **9378/08-05-2017** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας-Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας, το οποίο έχει ως εξής:

“.....**ΘΕΜΑ:** “Παράταση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας”.

Σχετ. 1 το υπ' αριθμ. 4566/01-03-2017 έγγραφο του Αναδόχου του Έργου

Σχετ. 2 το υπ' αριθμ. 4683/03-03-2017 έγγραφο της επιβλέπουσας του Έργου

Σχετ. 3 το υπ' αριθμ. 8440/26-04-2017 έγγραφο του Αναδόχου του Έργου

Λαμβάνοντας υπόψη το Σχ. 1 με το οποίο ο Ανάδοχος αιτείται δίμηνη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας” (έως 14/05/2017) λόγω κακών καιρικών συνθηκών και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

- η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας συνεδρίασε ξανά για πρώτη φορά στις 19/04/2017
- το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε εκ παραδρομής υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής στην τελευταία Συνεδρίαση (19/04/2017)
- το Σχ. 3 με το οποίο ο Ανάδοχος αιτείται τρίμηνη παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου (έως 14/06/2017):
Προτείνουμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του Έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας” κατά τρεις μήνες, δηλαδή έως 14/06/2017.

Συνημμένα:

- το υπ' αριθμ.4566/01-03-2017 έγγραφο του Αναδόχου του Έργου
- το υπ' αριθμ. 4683/03-03-2017 έγγραφο της επιβλέπουσας του Έργου
- το υπ' αριθμ. 8440/26-04-2017 έγγραφο του Αναδόχου του Έργου
- Σύμβαση Έργου.....”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Το άρθρο 72 και 75 του Ν. 3852/10
- Το υπ. αριθμ. πρωτ. **9378/8-05-2017** έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας
- Την από 01-03-2017 αίτηση του ανάδοχου του έργου, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “**Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας**” κατά τρεις μήνες, δηλαδή **έως 14 Ιουνίου 2017**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. **9378/08-05-2017** εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **93/2017**

.....

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 19 Μαΐου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**