



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 24/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ : 295/2017	ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΟ 3ο: Αίτημα Παράτασης του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» για προέγκριση.
------------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **15 Δεκεμβρίου**, του έτους **2017**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:30 (2:30 μ.μ.)** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **32962/11-12-2017**, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	Μπίνος Γ. Δημήτριος (Πρόεδρος)	1	Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος (για τη θέση του παραβρέθηκε ο αναπληρωτής κ. Χατζηγιαννίδης Δ. Γεώργιος)
2	Αβραμίκας Χρ. Στέφανος, τακτικό μέλος	2	Ουργαντζόγλου Ι. Απόστολος, τακτικό μέλος
3	Πασόης Ι. Δημήτριος, τακτικό μέλος,	3	Χουρσόγλου Δ. Χρήστος, τακτικό μέλος.
4	Χατζηγιαννίδης Δ. Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του κ. Κετικίδη Π. Ιωάννη.	4	Καλδερεμτζή Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης, στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος παραβρέθηκε και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας κ. Χατζηαναγνώστου Νικόλαος, καθώς επίσης και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη κατά τη συζήτηση του 9ου, 10ου, 11ου, 12ου, 13ου και 14ου θέματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή.

Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, αποφάσισαν ομόφωνα να συζητηθούν πριν από τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **3ο** θέμα **εκτός** ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.3852/2010, στο οποίο ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο

θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

«...Βάσει των ανωτέρω, πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα την έγκρισή σας για την λήψη επείγουσας απόφασης για το αίτημα Παράτασης του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού»

Τα Μέλη της Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν.3852/2010
- το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη συζήτηση του θέματος σχετικά με το Αίτημα Παράτασης του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού», από τη στιγμή που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού και κατόπιν, ο Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 26171/16-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας, το οποίο έχει ως εξής:

“.....

ΘΕΜΑ: Αίτημα Παράτασης του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» για προέγκρισή σας αποστέλλουμε Αίτημα Παράτασης του Έργου «Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού» για προέγκριση.....”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 25701/11-10-2017 Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

“.....**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»

Σχετ.

1. Ειδική Δήλωση Διακοπής των Εργασιών του Έργου (08/02/2017)
2. Απόρριψη Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 3729/17-02-2017)
3. Ειδική Δήλωση Διακοπής των Εργασιών του Έργου (09/03/2017)
4. Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 5795/17-03-2017)
5. Ένσταση του Αναδόχου του Έργου κατά της Απόρριψης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών (υπ'αριθμ. 5031/08-03-2017)

6. Αίτηση Θεραπείας του Αναδόχου του Έργου (υπ'αριθμ. 10395/18-05-2017)
7. Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (υπ'αριθμ. 9744/02-08-2017)
8. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας (120/2017 - 23/06/2017) για την Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου
9. Έγκριση Επανάρξης των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 19159/22-08-2017)
10. Αίτημα του Αναδόχου για Παράταση Προθεσμίας του Έργου (υπ'αριθμ. 19832/30-08-2017)

Η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του Έργου, μετά από αίτημα που κατέθεσε ο Ανάδοχος (υπ'αριθμ. 19832/30-08-2017 - Σχετ.10) τεκμηριώνεται και αιτιολογείται ως εξής:

A) Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για Αναγνώριση Διακοπής των Εργασιών του Έργου από της 08/02/2017 αντί της 09/03/2017 (29 ημέρες) και αποδεικνύεται από την παρακάτω αλληλογραφία.

- Κατάθεση από τον Ανάδοχο (Σχετ.1) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (08/02/2017).
- Απόρριψη (Σχετ.2) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 3729/17-02-2017) από το Δήμο Αλμωπίας.
- Κατάθεση από τον Ανάδοχο (Σχετ.3) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (09/03/2017).
- Αποδοχή (Σχετ.4) Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 5795/17-03-2017) από το Δήμο Αλμωπίας.
- Ένσταση (Σχετ.5) του Αναδόχου του Έργου κατά της Απόρριψης Ειδικής Δήλωσης Διακοπής των Εργασιών (υπ'αριθμ. 5031/08-03-2017)
- Αίτηση Θεραπείας (Σχετ.6) του Αναδόχου του Έργου (υπ'αριθμ. 10395/18-05-2017)
- Απόφαση (Σχετ.7) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (υπ'αριθμ. 9744/02-08-2017) με την οποία αναγνωρίζεται ως ημερομηνία διακοπής εργασιών η 08/02/2017, δηλαδή κατά **29 ημέρες** νωρίτερα.

B) Έγκριση Επανάρξης των Εργασιών του Έργου στις 22-08-2017 (83 ημέρες) και αποδεικνύεται από την παρακάτω αλληλογραφία.

Η Απόφαση (Σχετ.8) Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας (120/2017) για την Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου θεώρησε ως δεδομένο την επανάρξη των εργασιών του Έργου στις 31/05/2017 ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν μετά από σχετική Έγκριση (Σχετ.9) Επανάρξης των Εργασιών του Έργου (υπ'αριθμ. 19159/22-08-2017).

Αποτέλεσμα της επιπλέον διακοπής εργασιών είναι να μετακινηθούν χρονικά όλες οι εναπομείναντες εργασίες, μέχρι σήμερα, κατά **83 ημέρες**.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, με την αναστολή διακοπής των εργασιών και με την έναρξη των εργασιών του Έργου (22/08/2017):

- Όλες οι εναπομείναντες εργασίες μετακινούνται χρονικά κατά **112 ημέρες**.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» έως 05 Μαρτίου 2018, με αναθεώρηση.

Συνημμένα:

- Σχετικά 1-10
- Ισχύον Χρονοδιάγραμμα Έργου
- Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα Έργου.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.....”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Το αριθμ. πρωτ. 26171/16-10-2017 έγγραφο του Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας,
- Την αριθμ. πρωτ. 25701/11-10-2017 Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε.,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του Έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» έως 05 Μαρτίου 2018, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 295/2017

.....

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 20-12-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**