

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 4/2017 της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ: 33/2017	<u>Θέμα 10ο:</u> ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3^ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4^ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1^ο-4^ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3^ο & 5^ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)».
----------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **08 Φεβρουαρίου, του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π. μ.** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **2608/3-2-2017** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερις (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος	1.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
2.	Κετικίδης Ιωάννης	2.	Μπάτσης Χρήστος
3.	Γούδης Γεώργιος	3.	Τσιμισιρίδης Γεώργιος
4.	Μπογδάνης Μιχαήλ		(που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασός Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 10^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αριθμ. πρωτ. 2611/3-2-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

“.....**ΘΕΜΑ: Έγκριση για 2^η παράταση του έργου με τίτλο «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3^ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4^ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1^ο-4^ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3^ο & 5^ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)»**

Σχετ.:

1) Η με αρ. πρωτ. 2598/3-02-2017 αίτηση παράτασης

Κατόπιν της αιτήσεως του αναδόχου του έργου «**ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (3^ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 4^ο Δ.Σ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 1^ο-4^ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 3^ο & 5^ο Ν/ΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΤΡΙΝΟ), Ν/ΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, Ν/ΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ, Δ.Σ. ΚΑΙ Ν/ΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ, Δ.Σ. ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ-ΡΟΔΩΝΙΑΣ)» παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης παράτασης του έργου, δύο (2) μηνών δηλ. έως **15-04-2017** λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών και δεδομένου ότι δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της εργασίας (αντιγραφιστική προστασία κτιρίων) έως σήμερα και συνεπώς η αποπεράτωση του έργου. Διότι για την εφαρμογή του υλικού (ISOMAT antigraffiti πολουρεθανικό υλικό), το οποίο είναι ήδη αγορασμένο και βρίσκεται στην αποθήκη του αναδόχου, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασία περιβάλλοντος, για 48 ώρες τουλάχιστον από την εφαρμογή του >5^ο C και υγρασία τοίχων εφαρμογής <70% άρα πρέπει να υφίστανται συνολικά για 4-5 ημέρες οι κλιματικές συνθήκες.**

Με βάση τα παραπάνω και λόγω του ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η πραγματοποίηση εργασιών κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων, δεν κατέστη δυνατή η απαιτούμενη πρόοδος των εργασιών έως σήμερα παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης παράτασης του έργου.

Συνημμένα:

