

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθμ. Απόφ: 7/2017	<b>Θέμα 7ο: Αποζημίωση λόγω βλάβης στις 8/9/2016 προς 9/9/2016 από ανωτέρα βία στο έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1<sup>ΗΣ</sup> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ».</b>
---------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **10 Ιανουαρίου**, του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00' π. μ.** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 263/5-1-2017, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
<b>1.</b>	Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος
<b>2.</b>	Κετικίδης Ιωάννης
<b>3.</b>	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
<b>4.</b>	Γούδης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
<b>1.</b>	Μπάτσης Χρήστος
<b>2.</b>	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)
<b>3.</b>	Μπογδάνης Μιχαήλ
	(που δεν παρουσιάσθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασός Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών και η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κ. Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή. Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρών ήταν και οι δημοτικοί υπάλληλοι: κ. Παπαδοπούλου Σαπφώ, κ. Δοϊνάκης Δημήτριος και κ. Λαζαρίδης Δημήτριος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. **24/2-1-2017** εισήγηση του Τμήματος τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας, η οποία έχει ως εξής:

“..... **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**

**Θέμα: Αποζημίωση λόγω βλάβης στις 8/9/2016 προς 9/9/2016 από ανωτέρα βία στο έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1<sup>ΗΣ</sup> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»**

**Σχετ:** Η υπ' αριθμ. 22919/12-09-2016 Δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία λόγω των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων κατά τις νυχτερινές ώρες στις 8-9-2016 προς 9-9-2016.

Το υπ' αριθμ. 261/25-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών και αφού συντάχθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία από την επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 261/25-11-2016 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, στις 23/12/2016 και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καμία επιφύλαξη, όπως και προβλέπετε από το άρθρο 58 παρ. 6 του Ν3669/2008.

Παρακαλούμε για την έκδοση σχετικής απόφασης ως Προϊσταμένη Αρχή για την αναγνώριση αποζημίωσης.

**Συνημμένα:** Το υπ' αριθμ. 33993/23-12-2016 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία.....”

**Το αριθμ. πρωτ. 33993/23-12-2016 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία, που έχει σταλεί συνημμένα με το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, έχει ως εξής:**

**“.....ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Στην Αριδαία σήμερα 23/12/2016 οι υπογράφουσες :

1. Μονογενίδου Μαρία, Πολ/κός Μηχανικός, υπάλληλος στη Δ.Τ.Υ.Π. & Π. ,
2. Χριστοπούλου Μαρία, Ηλ/γος Μηχανικός, υπάλληλος στη Δ.Τ.Υ.Π. & Π.,
3. Μήτκα Ασημένια, Αρχ/των Μηχανικός, υπάλληλος στη Δ.Τ.Υ.Π. & Π.,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1<sup>ΗΣ</sup> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ**» σύμφωνα με την 261/25-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας με την οποία εξουσιοδοτηθήκαμε για τη διαπίστωση βλαβών στις 8/9/2016 προς 9/9/2016, μετά από την υπ' αριθμ. 30969/21-11-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας και επιβλέπουσας του έργου κας Λουμπουνάκη Δήμητρας, προβήκαμε σε εξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 22919/12-9-2016 δήλωσης της «**ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» αναδόχου του έργου, για αναγνώριση αποζημίωσης για βλάβες από ανωτέρα βία στο έργο που προξένησαν οι έντονες βροχοπτώσεις κατά τις νυχτερινές ώρες στις 8/9/2016 προς 9/9/2016.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ**

Στις 12/9/2016 ο ανάδοχος υπέβαλλε την υπ' αριθμ. πρωτ. 22919/12-9-2016 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία λόγω των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων κατά τις νυχτερινές ώρες στις 8/9/2016 προς 9/9/2016.

Στη αρ. Πρωτ. 22919/12-9-2016 Νέα και επιπλέον δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία λόγω καταρρακτωδών βροχοπτώσεων κατά τις νυχτερινές ώρες στις 8/9/2016 προς 9/9/2016 αναφέρεται “λόγω της σφοδρότητας της βροχής δημιουργήθηκαν νέα και μεγαλύτερα νεροφαγώματα σε όλη την έκταση της Β' Φάσης της λεκάνης του ΧΥΤΑ αλλά και στην Α' φάση καταστράφηκε σε μεγαλύτερο βαθμό μέρος στρώσης του αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης (Α.Τ. 44) που ήταν έτοιμη να δεχτεί τη γεωσυνθετική στεγανοποιητική μεμβράνη στην Β' φάση αλλά και στην Α' φάση καταστράφηκε μέρος της αργιλικής στεγανοποίησης (Α.Τ. 44), μέρος της άνω εδαφικής στρώσης (Α.Τ. 3) και (Α.Τ. 51) και μέρος της στρώσης εξομάλυνσης στην περιοχή της προσωρινής κάλυψης της Α' Φάσης.

*Η επιπλέον ζημία που προκλήθηκε στο έργο πέραν της δηλωθείσας με την υπ' αριθ. Πρωτ. 22703/8-9-2013 Δήλωσης βλαβών είναι:*

- Α) Ζημία στην αργιλική στρώση στεγανοποίησης Α' και Β' φάσης (Α.Τ. 44): 2.000,00 μ3*
- Β) Ζημία στην άνω εδαφική στρώση Α' φάση (Α.Τ. 3) και (Α.Τ. 51): 1.000,00 μ3*
- Γ) Ζημία στην στρώση εξομάλυνση της Α' φάσης (Α.Τ. 3) και (Α.Τ. 51): 500,00 μ3.*

*Οι παραπάνω στρώσεις, στις ποσότητες που αναφέρονται χρήζουν χρήζουν ολικής ανακατασκευής με νέα υλικά καθώς το υλικό που αποξηλώθηκε οδηγήθηκε στη λεκάνη της Β' φάσης και από εκεί δια μέσου των τσιμεντοσωλήνων Φ600 που διαπερνούν τα αναχώματα σε παρακείμενο ρέμα.*

*Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που προβλέπονταν στην μελέτη έχουν κατασκευαστεί και λειτουργήσαν.*

***Η οικονομική ζημία ανέρχεται στο ποσό των:  $((2.000,00 \mu 3 * 8,15) + (1.500,00 \mu 3 * (4,77+0,42) * (1-0,38)) = 14.932,27 \text{ Ευρώ πλέον ΓΕ \& ΟΕ και Φ.Π.Α.}$***

Στις 21/11/2016 (αρ. Πρωτ. 30969) η επιβλέπουσα του έργου εισηγήθηκε στην Προϊσταμένη αρχή την εξουσιοδότηση της επιτροπής η οποία ορίστηκε με την αρ. 200/13-9-2016 για τη διαπίστωση βλαβών στο έργο και για τις βροχοπτώσεις κατά τις νυχτερινές ώρες στις 8/9/2016 προς 9/9/2016, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 261/25-11-2016 απόφαση της

Προϊσταμένης Αρχής - Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας.

Η επιτροπή, όφειλε να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης των βλαβών μέσα σε δέκα (10) ημέρες (ενδεικτική προθεσμία και όχι αποκλειστική) από τη σύστασή της, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 5 του Ν.3669/08.

Τα μέλη της επιτροπής είχαν ήδη μεταβεί επιτόπου στο έργο στις 13/09/2016 αφού ενημερώθηκαν προφορικά για την λήψη της σχετικής απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής (200/2016) ώστε να υπάρχει άμεση εκτίμηση της ζημίας που αφορούσε στην αρχική δήλωση (αρ. 22703/8-9-2016) του αναδόχου για τις βροχοπτώσεις στις 06 και 07/09/2016. Η ημέρα της αυτοψίας καταγράφηκε και στο ημερολόγιο έργου και πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου, του κ. Κυριακίδη Παναγιώτη (εργοταξιάρχης) και της επιβλέπουσας του έργου κας Λουμπουνάκη Δήμητρας.

Την ημέρα της αυτοψίας τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν από την επιβλέπουσα κα Λουμπουνάκη Δήμητρα ότι ο ανάδοχος υπέβαλε στις 12/9/2016, την υπ' αριθμ. πρωτ. 22919/12-9-2016 νέα και επιπλέον δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία λόγω των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων κατά τις νυκτερινές ώρες στις 8/9/2016 προς 9/9/2016.

Η επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 200/2016 απόφαση της Προϊσταμένης αρχής εξουσιοδοτήθηκε να εξετάσει μόνον την υπ' αριθμ. πρωτ. 22703/8-9-2016 αρχική δήλωση του αναδόχου για τις βροχοπτώσεις στις 06 και 07/09/2016.

Με την αρ. 261/25-11-2016 απόφαση της Προϊσταμένης αρχής εξουσιοδοτήθηκε να εξετάσει και την αρ. 22919/12-9-2016 δήλωση βλαβών του αναδόχου για τις βροχοπτώσεις στις 08/09/2016 προς 09/09/2016.

Την ημέρα της αυτοψίας, 13/09/2016, δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαχωρισμός των βλαβών των δύο δηλώσεων του αναδόχου από τα μέλη της επιτροπής.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 24929/23-9-2016 έγγραφο του Αναδόχου προσκομίστηκαν επιμετρητικά στοιχεία των εργασιών για τις οποίες αιτούνταν αποζημίωση και αφορούν συνολικά στις ποσότητες των βλαβών των δύο δηλώσεων του αναδόχου και τέθηκαν υπόψη της επιβλέπουσας στις 26/09/2016 μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτοψίας.

Η επιτροπή προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για την εξεταζόμενη περίπτωση της δεύτερης δήλωσης του αναδόχου για τις βροχοπτώσεις στις 08/09/2016 προς 09/09/2016, έλαβε υπόψη της τα παρακάτω :

1) Το φάκελο της μελέτης του έργου από τον οποίο προκύπτει ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις **20/11/2015** και μειοδότης αναδείχθηκε η **ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** με μέση έκπτωση **38,56%**. Η σύμβαση ποσού **2.759.912,02 ΕΥΡΩ** (πλέον **634.779,76** για Φ.Π.Α.) υπεγράφη στις **06/03/2015**, η ημερομηνία περαίωσης ήταν αρχικά στις **06/03/2016** και παρατάθηκε μέχρι τις **30/05/2017** (με την υπ' αριθμ. **207/2016** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2) Την από 22703/8-9-2016 δήλωση βλαβών της αναδόχου **ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

3) Την από 22919/12-9-2016 νέα και επιπλέον δήλωση βλαβών της αναδόχου **ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

4) το Ν. 3669/2008, κύρωση κωδικοποίησης νομοθεσίας Δημ. Έργων και ειδικότερα το άρθρο 58 αυτού.

5) το Ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και την απόφαση της ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508-7/11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6) την αρ. αριθμ. 22887/09-09-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας και επιβλέπουσας του έργου κας Λουμπουνάκη Δήμητρας με την οποία προτείνονται τα μέλη της Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών.

7) το αριθμ. Πρωτ. 22884/09-09-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας και επιβλέπουσας του έργου κας Λουμπουνάκη Δήμητρας για την διαπίστωση βλαβών στο α και β κύτταρο και την προσκόμιση μετεωρολογικών στοιχείων από τον ανάδοχο

8) το αριθμ. Πρωτ. 22888/09-09-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας και επιβλέπουσας του έργου κας Λουμπουνάκη Δήμητρας για την διαπίστωση βλαβών στο α και β κύτταρο

9) την αρ. 30969/21-11-2016 εισήγηση της Προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας και επιβλέπουσας του έργου κας Λουμπουνάκη Δήμητρας με την οποία προτείνεται η εξουσιοδότηση της ορισμένης με την αρ. 200/13-9-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – Προϊσταμένης αρχής για την διαπίστωση βλαβών στο έργο.

10) την αρ. 261/25-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

11) Το ημερολόγιο του έργου για τις ημερομηνίες 08/09/2016 και 09/09/2016 για τις οποίες έχει οριστεί η επιτροπή να εξετάσει την ύπαρξη βλαβών.

12) Το αρ. 29768/08-11-2016 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της επιτροπής που ορίστηκε με την 200/2016 απόφαση Ο.Ε.

### **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ**

- Την 6<sup>η</sup> και 7<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες στις 8 προς 9 του μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους στην ευρύτερη περιοχή του ανωτέρω έργου και ειδικότερα στην θέση κατασκευής του, παρατηρήθηκαν εκτεταμένες ζημιές συνεπεία των καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν την περιοχή, με αποτέλεσμα την συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας πλημμυρικών υδάτων, ο όγκος και η ταχύτητα των οποίων ήταν τέτοιας έκτασης, που προξένησαν, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα, ζημιές στο υπό εξέλιξη έργο.
- Από τη μελέτη του έργου και τα συναφή συμβατικά τεύχη η εκτροπή των πλημμυρικών υδάτων γίνεται από τα πρηνή του κυττάρου δια μέσου των τσιμεντοσωλήνων Φ600, που διαπερνούν τα αναχώματα, κατάντι του κυττάρου.
- Επειδή οι βλάβες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στις ισχυρότατες βροχοπτώσεις, δεν προκύπτει ευθύνη του.

### **ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ**

Όπως προαναφέρθηκε την ημέρα της αυτοψίας, 13/09/2016, δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαχωρισμός των βλαβών των δύο δηλώσεων του αναδόχου από τα μέλη της επιτροπής.

Οι ζημιές συνίστανται στα εξής:

1. Παράσυρση και απομάκρυνση υλικού επίχωσης της στρώσης του αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης που ήταν έτοιμη να δεχτεί τη γεωσυνθετική στεγανοποιητική μεμβράνη στην β φάση (Α.Τ. 44) .
2. Παράσυρση και απομάκρυνση του υλικού επίχωσης στην αργιλική στρώση στεγανοποίησης Ά Φάσης (Α.Τ. 44)
3. Παράσυρση και απομάκρυνση του υλικού επίχωσης στην άνω εδαφική στρώση Ά Φάσης (Α.Τ.3) και (Α.Τ.51)
4. Παράσυρση και απομάκρυνση του υλικού επίχωσης στην στρώση εξομάλυνσης της Α΄ Φάσης (Α.Τ.3) και (Α.Τ.51)

Το υλικό που αποξηλώθηκε για την 22919/12-9-2016 δήλωση, δεν οδηγήθηκε στο σύνολό του δια μέσου των τσιμεντοσωλήνων Φ600, που διαπερνούν τα αναχώματα, κατάντι του κυττάρου, αλλά ένα μέρος του αναποτέθηκε στις δύο λεκάνες του κυττάρου.

#### ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Οι βλάβες για τις βροχοπτώσεις στις 06/09/2016 και 07/09/2016 έχουν υπολογιστεί με το αριθμ. Πρωτ. 29768/08-11-2016 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της επιτροπής που ορίστηκε με την 200/2016 απόφαση Ο.Ε.

Για τις βλάβες για τις βροχοπτώσεις στις 08/09/2016 προς 09/09/2016 διορθώθηκαν οι επιμετρήσεις του αναδόχου και ακολουθούν σε συνημμένο στο παρόν πίνακα και επιμετρητικό σκαρίφημα.

Ο υπολογισμός της δαπάνης για την άρση των βλαβών όσον αφορά στην ανακατασκευή προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τις τιμές του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης του ως άνω έργου.

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ €
1	Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης (Α.Τ. 44)	μ <sup>3</sup>	965,26	8,15 €/μ <sup>3</sup>	7866,89
2	Κατασκευή της άνω εδαφικής στρώσης της Α Φάσης (Α.Τ. 3) και (Α.Τ. 51)	μ <sup>3</sup>	740,78	4,77 €/μ <sup>3</sup> + 0,42 €/μ <sup>3</sup>	3844,62
3	Κατασκευή της στρώσης εξομάλυνσης της Α Φάσης (Α.Τ. 3) και (Α.Τ. 51)	μ <sup>3</sup>	350,03	4,77 €/μ <sup>3</sup> + 0,42 €/μ <sup>3</sup>	1816,63
	Άθροισμα				13528,14
	Αφαιρείται έκπτωση 38%				5140,69
	Άθροισμα				8387,45
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%				1509,74
	Άθροισμα				9897,19

	ΦΠΑ 24%				2375,32
	ΣΥΝΟΛΟ				12272,51

Η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου όπως κοινοποιήσει το παρόν πρωτόκολλο στον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν.3669/08.

Η επιτροπή διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία διαβιβάζει το παρόν πρωτόκολλο στην Προϊσταμένη Αρχή για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το πρωτόκολλο συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα από τα μέλη της επιτροπής.

Αριδαία, 23/12/2016

Η Επιτροπή .....

Επίσης, η ανωτέρω επιτροπή, συνημμένα με το ανωτέρω πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία, έστειλε και τους Επιμετρητικούς Πίνακες και σχεδιάγραμμα Α΄ φάσης και Β΄ φάσης, τα οποία σας παρουσιάζω για να λάβετε γνώση.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:**

- Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24/2-1-2017 Εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας,
  - Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 33993/23-12-2016 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία του έργου “«ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1<sup>ΗΣ</sup> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
  - Την αριθμ. 200/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας
  - Την αριθμ. 207/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας
  - Την αριθμ. 261/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας
  - Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
  - Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε,
- και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,**



**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το αριθμ. πρωτ. **33993/23-12-2016** Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρω βία, όπως φαίνεται και στην εισήγηση της παρούσας απόφασης, το οποίο έχει σταλεί στην Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. πρωτ. 24/2-1-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας μαζί με τους Επιμετρητικούς Πίνακες Βλαβών λόγω των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στις 8/9/2016 προς 9/9/2016 και τα σχέδια Α' ΦΑΣΗ και Β' ΦΑΣΗ, του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1<sup>ΗΣ</sup> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ**», με συνολικό υπολογισμό, σύμφωνα με το ανωτέρω πρωτόκολλο, της δαπάνης για την άρση των βλαβών **12272,51 ευρώ** μαζί με το ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **7/2017**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.  
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**(Ακολουθούν Υπογραφές)**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Αριδαία 13 Ιανουαρίου 2017**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ**