



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 17/2017 της Οικονομικής Επιτροπής
 του Δήμου Αλμωπίας**

Αριθ. Απόφ: 156/2017	<i>ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ: Παράταση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας”.</i>
----------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **14 Αυγούστου, του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 (2:30 μ.μ.)** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **18433/10-08-2017** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Γ. Δημήτριος (Πρόεδρος)	1.	Ουργαντζόγλου Ι. Απόστολος
2.	Χατζηγιαννίδης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος, στη θέση του κ. Κετικίδη Π. Ιωάννη	2.	Χουρσόγλου Δ. Χρήστο
3.	Πασόης Ι. Δημήτριος		
4.	Καλδερεμτζή Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)		(που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
5.	Αβραμίκας Στέφανος (παρών από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά)		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης, παραβρέθηκε μόνο κατά τη συζήτηση του **5ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή.

Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, αποφάσισαν ομόφωνα να συζητηθούν πριν από τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Ο.Ε. το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.3852/2010, στο οποίο ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να

λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

«...Βάσει των ανωτέρω, πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα την έγκρισή σας για την λήψη επείγουσας απόφασης για την **παράταση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας”**

Τα Μέλη της Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν.3852/2010
- το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη συζήτηση του θέματος σχετικά με την **παράταση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας”**, από τη στιγμή που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού και κατόπιν, ο Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. **18598/11-08-2017** έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας, το οποίο έχει ως εξής:

“.....**ΘΕΜΑ:** Παράταση σύμβασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας”.

ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ' αριθμ. 18523/10-08-2017 αίτηση του αναδόχου κ. Βασιλείου Κουτή.

Με την από 10-08-2017 αίτηση του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών μέχρι τις 14-09-2017 λόγω υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά τον μήνα Ιούλιο - Αύγουστο.

Το έργο εκτελείται στην Δ.Ε. Αριδαίας, όπου οι εργασίες οδοποιίας είναι δυσχερείς.

Οπότε προτείνετε παράταση 1ος μήνα (δηλ. 14-09-2017) και την έκδοση απόφασης παράτασης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας”.

.....”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

–Την εισήγηση του Προέδρου

–Το άρθρο 72 και 75 του Ν. 3852/10

–Το υπ. αριθμ. πρωτ. **18598/11-08-2017** έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας

–Την από 10-08-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “**Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Αριδαίας**” **έως 14 Σεπτεμβρίου 2017**, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. **18598/11-08-2017** εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. **156/2017**

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία 25 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ