

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 23/19-07-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 190/2022 Θέμα: Παράταση συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης».

Στη Θέρμη, σήμερα 19η Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθ. 4463/15-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.	Καρκαλή Μαρία	3.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
4.	Κούτρη Ευαγγελία	4.	Χατζηδημητρίου Φανή
5.	Νταλακούδης Δημήτριος		
6.	Νικολαΐδου Αναστασία		
7.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...*» και σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: *Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες...*»

Ακολούθως, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με την **28/2022** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ ανατέθηκε στην επιχείρηση ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με ΑΦΜ: 082601035 και έδρα Λέοντος Σοφού 20, Τ.Θ. 60115, Τ.Κ. 57001 – Θέρμη, η ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης», με ποσό αμοιβής, 28.750,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η υπ. αριθ. 1286/25-02-2022 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης, που υπογράφηκε στις 25-02-2022 μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είχε προθεσμία ολοκλήρωσης της εργασίας διάρκειας **τεσσάρων (4)** μηνών, ήτοι μέχρι την 25-06-2022.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 04-07-2022 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

*«**στ.** Την με αρ. πρωτ. 4294/08-06-22 αίτηση της αναδόχου, με την οποία αιτείται παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου της εκπόνησης της μελέτης, κατά τρεις (3) μήνες, διότι:*

***i)** Προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης Τοπογραφικών Εργασιών*

***ii)** Λόγω των προβλημάτων του υφιστάμενου δικτύου εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια για τις οδεύσεις των νέων αγωγών.»*

Προτείνεται η χορήγηση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις **25.09.2022**.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. και την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, με τίτλο «Μελέτη Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις **25.09.2022**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, με τίτλο «Μελέτη Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κοινότητας Ταγαράδων ΔΕ Θέρμης», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις **25.09.2022**.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 23, απόφαση 190/19-07-2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**