

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 17/31-05-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 146/2022

Θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου 'μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου '» (αρ. μελ. έργου 101/21).

Στη Θέρμη, σήμερα 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποίησης αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 3342/27-05-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Καρκαλή Μαρία
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Κουλαουζίδης Γεώργιος
3.	Γραϊκός Κωνσταντίνος	3.	Χατζηδημητρίου Φανή (συμμετείχε κατά την συζήτηση του 4 ^{ου} θέματος)
4.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		
5.	Κούτρη Ευαγγελία		
6.	Νικολαΐδου Αναστασία		
7.	Νταλακούδης Δημήτριος		
8.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Τσακατσώνη Βασιλεία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....

 Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...*»

Ακολούθως, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με την **10/2022** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ ανατέθηκε στην επιχείρηση ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με ΑΦΜ: 999607559 που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Γ. ΦΡΑΝΤΖΗ 1 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54655, η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου», με ποσό ανάθεσης του έργου 58.779,81 €.

Το συμφωνητικό ποσού 58.779,81 € με αρ. πρωτ. 643, υπογράφηκε στις 01-02-2022 μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της αναδόχου εταιρείας «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». Η αρχική σύμβαση είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας **τεσσάρων (4)** μηνών, ήτοι μέχρι την 01-06-2022.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 23-05-2022 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη**α)** σύμφωνα το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016), παρ. 8. «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:

α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.»

β) με αρ. πρωτ. 2723/28-04-2022 εμπρόθεσμη αίτηση του, ο ανάδοχος επικαλείται λόγους μη περαίωσης των αρχαιολογικών εργασιών και σύνδεσης του κεντρικού δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του κόμβου της κοινότητας Περιστεράς, του έργου που αφορά την μετατόπιση δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου, ζητώντας παράταση 1 μήνα, ήτοι : έως **01.07.22**».

Προτείνεται η χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση», κατά 1 μήνα, ήτοι μέχρι τις 01.07.22, για το έργο «**Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου**», καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. και να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά 1 μήνα ήτοι μέχρι τις **01.07.2022**, για το έργο «**Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου**».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά 1 μήνα ήτοι μέχρι τις **01.07.2022**, για το έργο «**Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων στο πλαίσιο του έργου μετατόπισης δικτύων κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου**».

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 17, απόφαση 146/31-05-2022
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.