

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 2/02-02-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 5/2021

Θέμα: «Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης» (Αρ. Μελ. 1/20, Αρ. Έργ. 2/20)».

Στη Θέρμη, σήμερα 2 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 375/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουσουύλης Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Χατζηδημητρίου Φανή
3.	Γαντάς Σπυρίδων	3.	Καπουσουύζη Καραγιάννη Μαριάνθη
4.	Λιόλιος Αντώνιος		
5.	Δημήτριου Δημήτριος		
6.	Καρκαλή Μαρία		
7.	Παπαδάκη Αθηνά		
8.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Αν. Γεν. Δ/ντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...*».

Ακολούθως, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με τις 108/2020 & 156/2020 αποφάσεις του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, εγκρίθηκαν αντίστοιχα το από 27-05-2020 "Πρακτικό δημοπρασίας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού" για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «**Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης**» και το από 03-08-2020 "Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών" προσωρινού αναδόχου, με μέση έκπτωση 41,00%. Με το 40796/07-092020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης διαπιστώνεται η νομιμότητα της 156/2020 .Α.Δ.Σ και αφορά στην κατακύρωση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ανάδοχο που προέκυψε από τη διαδικασία. Το συμφωνητικό ποσού €61.950,00 (ΦΠΑ 0%), με αρ. πρωτ. 4636,

υπογράφηκε στις 02-10-2020 μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του αναδόχου “ΣΠΥΡΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟ”. Η αρχική σύμβαση είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας **τριών (3)** μηνών, ήτοι μέχρι την 02/01/21.

Ομοίως, ενημέρωσε έκαστο μέλος αναφορικά με την από 30-12-2020 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. που αφορά στην χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση», για το έργο «**Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης**», μετά από την εμπρόθεσμη υποβληθείσα αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει : « *Λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016), παρ. 8. «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, β) με αρ. πρωτ. 5651/01-12-20 εμπρόθεσμη αίτηση του, ο ανάδοχος επικαλείται λόγους της πανδημίας - κορωνοϊού COVID-19, ζητώντας παράταση 2 μηνών, ήτοι : έως 02-03-21» και καταλήγοντας στην πρόταση να χορηγηθεί 1η παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση», επειδή η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι τις 02/03/2021.*

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. και να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά 2 μήνες, ήτοι μέχρι τις **02/03/2021**, για το έργο «**Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης**».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 02/03/2021, για το έργο : «**Ανόρυξη δυο (2) υδρευτικών γεωτρήσεων στο Δ.Δ. Θέρμης του Δ. Θέρμης**».

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 2 απόφαση 5/02-02-2021
Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**