

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 10/03-04-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 74/2020**

Θέμα: Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 1/2017).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 3<sup>ης</sup>-4-2020 έλαβε χώρα δια περιφοράς καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α' 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.»

Στη Θέρμη, σήμερα 03 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασαν δια περιφοράς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 1244/30-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, τουλάχιστον 1/2 των μελών (ΠΝΠ 75/Α/30-03-2020), γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Σαραφιανός Χρήστος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
3.	Παπαδάκη Αθηνά		
4.	Γαντάς Σπυρίδων		
5.	Χατζηδημητρίου Φανή		
6.	Καρκαλή Μαρία		
7.	Δημητρίου Δημήτριος		
8.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη		
9.	Κουσουλής Γεώργιος		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....  
 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 « *Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...*»

Εισηγούμενη η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με τις 185/2019 & 216/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, εγκρίθηκαν αντίστοιχα το από 28-08-2019 "Πρακτικό δημοπρασίας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού" για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ» και το από 10-10-2019 "Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών" προσωρινού αναδόχου, με μέση έκπτωση 31,93%. Με την 11/20 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω διαδικασίας. Το συμφωνητικό ποσού €144.757,35 (ΦΠΑ 0%), με αρ. πρωτ. 1071, υπογράφηκε στις 13-3-2020 μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του αναδόχου '**ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ - ΓΚΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**'. Η αρχική σύμβαση είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας **τριών (3) μηνών**, ήτοι μέχρι την 13/06/20.

Ομοίως ενημέρωσε έκαστο μέλος αναφορικά με την από 26-03-2020 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. που αφορά στην χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση», για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ**», μετά από την εμπρόθεσμη υποβληθείσα αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει : « *Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», ΦΕΚ 68/Α/20-03/20 άρθρο 60 «...., με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή: ...γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.*». β) τις διατάξεις του ΦΕΚ 1022/Β/24-03-20 «Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.», γ) ότι σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016),παρ. 8.«Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, .... » δ) το γεγονός ότι στην με αρ. πρωτ. 1214/26.03.20 αίτηση του, ο ανάδοχος επικαλέστηκε την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ζητώντας παράταση τριών (3) μηνών Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 να χορηγηθεί 1η παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση», επειδή η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 13/09/2020».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις **13/09/2020**, για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ**».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α**

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 13/09/2020, για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ».

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 10 απόφαση 74/03-04-2020  
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**