

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 32/14-12-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 267/2020**

Θέμα: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης» (αρ. μελ. έργου 2/20, αρ. έργου 3/20)»

Στη Θέρμη, σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5837/10-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Δημήτριου Δημήτριος (συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης)
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Παπαδάκη Αθηνά(συμμετείχε κατά την έναρξη της συζήτησης του 3 <sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης)
3.	Κουσουλής Γεώργιος	3.	Γαντάς Σπυριδών
4.	Καρκαλή Μαρία	4.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
5.	Λιόλιος Αντώνιος	5.	Χατζηδημητρίου Φανή
6.	Ιωσηφίδης Ιωάννης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν την α) Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας, β) την έγκριση της υπ. αρ. 96/20 μελέτης με τίτλο 'ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ'. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς αφενός το ανωτέρω θέμα εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφετέρου θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε οι εργασίες να μπορούν να εκτελούνται με την έναρξη του νέου έτους προκειμένου στην άμεση αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών βλαβών στη ΔΕ Βασιλικών. γ) έγκριση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης» (αρ. μελ. έργου 2/20, αρ. έργου 3/20) προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών.

**Εγκρίνεται ομόφωνα** η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.

.....  
 .....

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 3<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...*» Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. «*Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...*».

Στη συνέχεια ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με την με αριθμό 200/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου με τίτλο, "Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης", με προσφερόμενη έκπτωση 20%. Το σχετικό συμφωνητικό ποσού 19.837,73 € με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. με αρ. πρωτ. 5.000 υπογράφηκε στις 20-10-2020 μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και του αναδόχου "ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ". Η αρχική σύμβαση είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την ήτοι μέχρι την 20/01/20.

Ομοίως ενημέρωσε έκαστο μέλος αναφορικά με την από 11-12-2020 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. που αφορά στην χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση», μετά από την εμπρόθεσμη υποβληθείσα 5862/11-12-20 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει « Λαμβάνοντας υπόψη: **α)** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) , παρ. 8. «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται:α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,....» **β)** το γεγονός ότι στην με αρ. πρωτ. 5862/11-12-20 εμπρόθεσμη αίτηση του, ο ανάδοχος επικαλείται λόγους της πανδημίας - κορωνοϊού COVID-19, ζητώντας παράταση 70 ημερών, ήτοι : έως **31.03.20**. Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 να χορηγηθεί 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση», επειδή η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά **70 ημέρες**, ήτοι μέχρι τις 31/03/2020»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, πρότεινε να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» κατά **70 ημέρες**, ήτοι μέχρι τις 31/03/2020, για το έργο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης"» και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α**

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» κατά **70 ημέρες**, ήτοι μέχρι τις 31/03/2020, για το έργο «Ασφαλτικές Αποκαταστάσεις Δ.Ε. Θέρμης».

.....

.....

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 32, απόφαση 267/14-12-2020  
Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**