

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 27/30-10-2020 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 225/2020

Θέμα: «3^η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 1/2017)».

Στη Θέρμη, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 5081/23-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσεως και Αποχετεύσεως» Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουσουλής Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
3.	Παπαδάκη Αθηνά	3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
4.	Καρκαλή Μαρία		
5.	Δημητρίου Δημήτριος		
6.	Λιόλιος Αντώνιος		
7.	Χατζηδημητρίου Φανή		
8.	Γαντάς Σπυρίδων		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν τρία θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν α) 3η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ – ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 1/2017). Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα να δοθεί η αιτηθείσα παράταση λόγω των εκτάκτων καταστάσεων της πανδημίας covid-19, β) Έγκριση της υπ. αρ. 83/20 μελέτης με τίτλο: 'Προμήθεια Διαφόρων Οικοδομικών Υλικών' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην προμήθεια των υλικών ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, γ) Έγκριση της υπ. αρ. 82/20 μελέτης με τίτλο: 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΣΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020' και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην προμήθεια των υλικών ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Εγκρίνεται ομόφωνα η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων.

.....

 Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 1^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση ...*»

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι με τις υπ' αρ. 185/2019 & 216/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, εγκρίθηκαν αντίστοιχα το από 28-08-2019 "Πρακτικό δημοπρασίας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού" για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ» και το από 10-10-2019 "Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών" προσωρινού αναδόχου, με μέση έκπτωση 31,93%. Το συμφωνητικό ποσού €144.757,35 (ΦΠΑ 0%), με αρ. πρωτ. 1071, υπογράφηκε στις 13-3-2020.

Η αρχική σύμβαση είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι την 13/06/20.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 εγκρίθηκε με την με αριθμό 74/2020 απόφαση του Δ.Σ., η 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 13/09/2020 και με την με αριθμό 196/20 ΑΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, δόθηκε παράταση επιπλέον δυο (2) μηνών, ήτοι έως 13/11/20για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος αυτών

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών την από 27/10/2020 εισήγηση και την από 23-10-2020 αιτιολογική έκθεση της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με την 3η παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ» (αρ. μελ. 1/2017) στην οποία αναφέρεται ότι ... «Λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ακόμη οι λόγοι της 2^{ης} παράτασης -196/20 ΑΔΣ ΔΕΥΑΘ-, και ότι: **α)** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) , παρ. 8. «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή μέρος των υπολειπομένων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπομένων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.» **β)** με αρ. πρωτ. 4827/12-10-20 εμπρόθεσμη αίτηση του, ο ανάδοχος επικαλείται ότι παραμένουν οι λόγοι της υπ. αρ. 196/20 Α.Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης -πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ζητώντας παράταση ένα (1) μήνα.

Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 να χορηγηθεί 3^η παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση», επειδή η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι τις 13/12/2020».

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω πρότεινε να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 3^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση», κατά δύο κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι τις 13/12/2020, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ» καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 3^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι τις 13/12/2020, για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΝΟΤΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗ».

.....

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 27 απόφαση 225/30-10-2020
 Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΏΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.