

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 26/20-09-2022 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 243/2022 Θέμα: 2η Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης».

Στη Θέρμη, σήμερα 20η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθ. 5647/16-09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν έξι (6), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Γραικός Κωνσταντίνος (συμμετείχε κατά την έναρξη του 5 ^{ου} θέματος)
2.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	2.	Καρκατζίνος Νικόλαος
3.	Καρκαλή Μαρία	3.	Κουλαουζίδης Γεώργιος (συμμετείχε κατά την έναρξη του 5 ^{ου} θέματος)
4.	Νικολαΐδου Αναστασία	4.	Κούτρη Ευαγγελία (συμμετείχε κατά την έναρξη του 4 ^{ου} θέματος)
5.	Νταλακούδης Δημήτριος	5.	Χατζηδημητρίου Φανή
6.	Πονερίδης Παναγιώτης		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Βασιλεία Τσακατσώνη γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «*Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...*»

Ακολούθως, ενημέρωσε έκαστο μέλος ότι με την **138/2021** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΘ ανατέθηκε στην επιχείρηση **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ**, με ΑΦΜ: 999720925 που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Πεζόδρομος Τενέδου 4 Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 55534, η εκτέλεση του έργου με τίτλο «**Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης**», με προσφερόμενη μέση έκπτωση Εμ=55,31%..

Το συμφωνητικό ποσού 1.597.490,30 με αρ. πρωτ. 4532/24-09-2021, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της αναδόχου εταιρείας **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ**

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, είχε προθεσμία περαίωσης εργασιών διάρκειας **δέκα (10)** μηνών, ήτοι μέχρι την 24-07-22.

Στην συνέχεια είπε ότι με την **177/2022** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 1^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι τις **24.09.2022**.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των μελών την από 12/09/2022 εισήγηση και την συνημμένη αιτιολογική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«Με την με αρ. πρωτ. 5140/24-08-2022 ο ανάδοχος διατύπωσε εμπρόθεσμα αίτημα 2ης παράτασης προθεσμίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εγκριθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (ΑΠΕ), για να συμπεριληφθούν όλες οι απαραίτητες τμηματικές επεκτάσεις – ιδιωτικές παροχές, των ήδη κατασκευασμένων και υπό κατασκευή κατοικιών, λόγω:

α) των κατατμήσεων των οικοπέδων (που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν αρχικώς), και γνωστοποιούνται συνεχώς στην υπηρεσία, δημιουργώντας νέες ανάγκες

β) των ήδη διαμορφωμένων αύλειων χώρων των κατοικιών, που πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη εξυπηρέτησης τους, σε διαφορετικό σημείο οριζοντιογραφικά, -λόγω σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών».

Προτείνεται η χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας «με αναθεώρηση», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι τις 24-12-22, για το έργο «**Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης**», καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή της εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. και να χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις **24.12.2022**, για το έργο «**Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης**».

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος έχοντας κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, 2^η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών «με αναθεώρηση» κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι τις **24.12.2022**, για το έργο «**Αποχέτευση ακαθάρτων τμήματος επέκτασης Θέρμης**».

.....
 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 26, απόφαση 243/20-09-2022

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΖΕΛΙΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.