

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθμ. 4/02-03-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

**Αριθμ. Απόφ. 28/2021**

Θέμα: «Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας»

Στη Θέρμη, σήμερα 2 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 758/24-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάληκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν εννέα (9), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Ιωσηφίδης Ιωάννης
2.	Καρκατζίνας Νικόλαος	2.	Γαντάς Σπυρίδων
3.	Λιόλιος Αντώνιος		
4.	Δημήτριου Δημήτριος		
5.	Καρκαλή Μαρία		
6.	Παπαδάκη Αθηνά		
7.	Νταλακούδης Δημήτριος ( αναπληρωματικό μέλος)		
8.	Χατζηδημητρίου Φανή		
9.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη		

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχουν οκτώ θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν την α) Σύσταση επιτροπής διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών που αφορούν το έργο : *ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ( ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ)*. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει άμεσα να οριστεί επιτροπή η οποία θα προβεί στη διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα προβλήματα στη λειτουργία του αντλιοστασίου ΑΝΤΑ του εν θέματι έργου β) την έγκριση της υπ. αρ. 21/2021 μελέτης με τίτλο 'ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ'. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε οι εργασίες να μπορούν να εκτελούνται όσο το δυνατό πιο άμεσα προκειμένου στην αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων στην ΔΕ Βασιλικών από εργασίες επισκευών βλαβών και επεκτάσεων δικτύων, γ) την έγκριση της υπ. αρ. 20/2021 μελέτης με τίτλο 'ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕ ΜΙΚΡΑΣ Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί το συντομότερο δυνατό στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε οι εργασίες να μπορούν να εκτελούνται όσο το δυνατό πιο σύντομα προκειμένου στην άμεση αποκατάσταση των φθορών των οδοστρωμάτων στην ΔΕ Μίκρας. δ) έγκριση της υπ. αρ. 22/21

μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης» . Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να δοθεί στην επιχείρηση η δυνατότητα στην συνέχεια υποβολής πρότασης επιχορήγησης στο πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» ε) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων», για την πράξη «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Λιβαδίου Δ.Ε. Βασιλικών, Δήμου Θέρμης», -Ομάδα Β, παρ. ii-. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α. να υποβάλλει το συντομότερο δυνατό την πρόταση στο ανωτέρω πρόγραμμα. στ) Ορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2021. Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία καθώς η λήψη σχετικής απόφασης θα πρέπει να ληφθεί άμεσα λόγω της επικείμενης έναρξης της αρδευτικής περιόδου. ζ) Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: Υπηρεσίες Σύνταξης Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών και Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" Πρόσκληση 03 - Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» καθώς θα πρέπει άμεσα να προβούμε στην ανάθεση των συγκεκριμένων εργασιών προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Θ. να υποβάλλει έγκαιρα αίτηση χρηματοδότησης στο ανωτέρω Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» η) Παράταση χρόνου εκτέλεσης σύμβασης για την «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας». Η συζήτηση του θέματος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας λαμβανομένου υπόψη των έκτακτων υγειονομικών και όχι μόνο συνθηκών που υφίστανται.

#### Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι ο μ ό φ ω ν α η συζήτηση των εκτός ημερησίας θεμάτων

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 8<sup>ο</sup> θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 *«Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο...»* Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. *«Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:... αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία...»*.

Στη συνέχεια είπε στα μέλη ότι, στη με αριθμό 5083/23-10-2020 (20SYMV007561044) σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας" μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης και της αναδόχου εταιρείας AQUASTAR ορίστηκε ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας οι εξήντα ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Με την με αριθμό 265.2020 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση του χρόνου εκτέλεσης της με αριθμό 5083/23-10-2020 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας» για εξήντα (60) ημέρες. Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών το από 19-02-2021 αίτημα της αναδόχου εταιρείας (εισ. 682/19-02-2021) με το οποίο η ανωτέρω συμβαλλόμενη AQUASTAR αιτείται 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες καθώς εμφανίζονται χρονικές καθυστερήσεις αφενός από τα καιρικά φαινόμενα της χειμερινής περιόδου που επηρεάζουν τον χώρο εγκατάστασης αφτέρου από καθυστερήσεις στις μεραφορές και τον προγραμματισμό λόγω covid και συνεπώς είναι αδύνατη η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή υποδομής υποδοχής της δεξαμενής και την ολοκλήρωση της προμήθειας.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα ανωτέρω πρότεινε την 2η παράταση της από 5083/23-10-2020 (20SYMV007561044) για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις ισχύουσες διατάξεις.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

Εγκρίνει την 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης της με αριθμό 5083/23-10-2020 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Υδατοδεξαμενής ύδρευσης Κοινότητας Τριλόφου ΔΕ Μίκρας» για επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

.....  
.....  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 4, απόφαση 28/02-03-2021  
Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**