

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 30/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ. Απόφ: 209/2016	Θέμα έκτακτο 4ο: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».
-----------------------	---

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα *15 Σεπτεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00' π.μ.* συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **22828/09-09-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **τέσσερα (4)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος
2.	Κετικίδης Ιωάννης
3.	Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
4.	Μπάτσης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
2.	Μπογδάνης Μιχαήλ
3.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς επίσης παραβρέθηκε στη συνεδρίαση μόνο στα επτά (7) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Παπαδοπούλου Σαφώ, χωρίς δικαίωμα ψήφου στην οικονομική επιτροπή.

Τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα συμφωνήθηκε να συζητηθούν πριν από τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.3852/2010, στο οποίο ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη

είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Από τη Δ/ση τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, εστάλη προς την Οικονομική Επιτροπή το αριθμ. πρωτ. 23385/15-9-2016, στο οποίο, μεταξύ των άλλων, αναφέρονται τα εξής:

“.....**ΘΕΜΑ: «Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης στη Τακτική Συνεδρίαση της ΟΕ του Δήμου Αλμωπίας στις 15-09-2016 (αρ. πρωτ.22828/9-9-2016πρόσκληση)»**

Σας παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην με αρ. πρωτ. 22828/9-9-2016 πρόσκληση της Τακτικής Συνεδρίασης της ΟΕ στις 15-09-2016.

4.Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Το θέμα της παράτασης πρέπει να συζητηθεί ως έκτακτο και κατεπείγον διότι η σύμβαση του έργου έληξε στις 31-08-2016, το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ως μεταφερόμενο με τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ:ΨΙΟΦ4653ΠΓ-ΟΡΦ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη σχετική απόφαση 147/31-08-2016 του ΔΣ του Δήμου Αλμωπίας. Η υλοποίηση του έργου έχει καθυστερήσει λόγω της μεταφοράς των έργων από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Ο.Ε. είπε «....Βάσει των ανωτέρω, πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα την έγκρισή σας για την λήψη επείγουσας απόφασης για την Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»**

Τα Μέλη της Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν.3852/2010
- το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζουν ομόφωνα

Τη συζήτηση του θέματος σχετικά με την Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»** από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού και κατόπιν, ο Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των Μελών την υπ. αριθμ. πρωτ.23190/14-09-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου

Αλμωπίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«..... **ΘΕΜΑ: Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»**

Σχετικά:

1.Η με αρ. 148/31-08-2016 απόφαση ΔΣ με θέμα «Μεταφερόμενα έργα του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)»

2.Η με αρ. πρωτ. 4957/5-07-2016 (ΑΔΑ:Ψ1ΟΦ4653ΠΓ-ΟΡΦ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)

3.Η με αρ. πρωτ. 28900/7-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΠ1ΥΩΨΩ-Ε4Ε) σύμβαση κατασκευής έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»**

4.Η με αρ. 303/2015 απόφαση Ο.Ε. για «Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»** (ΑΔΑ: 73Ρ3ΩΨΩ-Α9Θ)

5.Η με αρ. 332/2015 απόφαση Ο.Ε. για «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»** (ΑΔΑ:7Λ1ΥΩΨΩ-50Α)

6.Η με αρ. 347/2015 απόφαση Ο.Ε. για «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (ΑΔΑ:7ΨΦ3ΩΨΩ-ΜΑΟ)

Σύμφωνα με :

- την από **7/10/2015** σύμβαση του έργου με τίτλο **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΛΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»** (ΑΔΑ:ΩΠ1ΥΩΨΩ-Ε4Ε) η οποία έχει ως χρόνο ολοκλήρωσης των ανατιθέμενων εργασιών την **30/10/2015** (Άρθρο 2 της σύμβασης)
- την έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι την **30/11/2015**
- την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι την **31/12/2015**
- την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι την **31/08/2016**

και λαμβάνοντας υπόψη

- την από 148/31-08-2016 απόφαση ΔΣ με θέμα τη μεταφορά του έργου του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

(Π.Α.Α. 2007-2013) στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) και

- την από 4957/5-07-2016 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα : Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέρους 321 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α. 2007-2013) στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)

Η Δ/νουσα Υπηρεσία του έργου εισηγείται στην Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας) την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι 31-12-2017

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
- Την με αρ. πρωτ. 35006/11-12-2015 αίτηση παράτασης
- Την με αρ. πρωτ.28900/7.10.2015 σύμβαση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»(ΩΠΥΩΨΩ-Ε4Ε)
- Το Άρθρο 2 της ανωτέρω Σύμβασης
- Την με αρ. 17292/17.06.2015 «Επιστολή- Δέσμευση για υλοποίηση έργων εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΠΑΑ 2007-2013»
- Τους ειδικούς όρους της απόφασης του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου
- Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε
- Την υπ.αριθ.303/2015 απόφαση Ο.Ε περί : «Έγκρισης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
- Την υπ.αριθ.332/2015 απόφαση Ο.Ε περί «Έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
- Την υπ.αριθ.347/2015 απόφαση Ο.Ε περί «Έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου με τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ, ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»
- την αντικειμενική δυσκολία περαίωσης του έργου
- το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανειλημμένες Υποχρεώσεις ΠΑΑ 2014-2020», σύμφωνα με το οποίο, τα έργα για τα οποία έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ένα τουλάχιστον αίτημα πληρωμής μέχρι 31/12/2015, θα μεταφερθεί ως ανειλημμένη υποχρέωση στο νέο Πρόγραμμα 2014-2020

