



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
 ΟΡΓΑΝΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 07/2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

Αριθ.Απόφ : 54/2016	Θέμα: <i>Λήψη σχετικής απόφασης για εκτέλεση επείγουσας πρόσθετης εργασίας για το έργο : "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού".</i>
----------------------------	--

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα **11 Μαρτίου** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ** συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό **5988/07-03-2016** που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο **75** του **Ν.3852/10**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου **επτά (7)** μελών προσήλθαν **πέντε (5)**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	
1.	Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος
2.	Τσιμισιρίδης Γεώργιος
3.	Κετικίδης Ιωάννης
4.	Μπάτσης Χρήστος
5.	Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Μπογδάνης Μιχαήλ
2.	Παρούτογλου Νικόλαος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών, η Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας κα Ειρήνη Χατζηπαντελιάδου και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Μακρυγιάννη Πολυξένη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **5^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ.αριθ.πρωτ.6255/10-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στον οποίο αναφέρονται τα εξής:

«.....**ΘΕΜΑ:** *Λήψη απόφασης για εκτέλεση επείγουσας πρόσθετης εργασίας για το υποέργο1: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού".*

Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών στο χώρο της λεκάνης του Β' κυττάρου του έργου του θέματος, αποκαλύφθηκε (απρόβλεπτη εργασία) ο αγωγός μεταφοράς στραγγισμάτων της Α' φάσης προς το βιολογικό. Ο αγωγός αυτός, σε μήκος 140μ, διαμέτρου Φ315/10atm από σκληρό πολυαιθυλένιο(HDPE) διέρχεται από την περιοχή της λεκάνης της Β' φάσης, σε στάθμη που εμποδίζει τις εκτελούμενες στην περιοχή εργασίες με κίνδυνο να σταματήσουν προσωρινά αυτές, προκαλώντας επιπλέον καθυστέρηση στο έργο.

Για την αποφυγή επιπλέον καθυστέρησης και επειδή ο αγωγός που αποκαλύφθηκε χρήζει άμεσης προστασίας (εγκιβωτισμός σε τσιμεντοσωλήνες) από τα υπερκείμενα φορτία, η

προϊσταμένη αρχή (Οικονομική Επιτροπή) μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση επείγουσών πρόσθετων εργασιών, πριν τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα. (Ν.3669/08 άρθρο 56)

Η εκτέλεση των εργασιών αυτών κρίνεται απαραίτητη και ταυτόχρονα επείγουσα για τη συνέχιση της κατασκευής του έργου. Η συνολική δαπάνη των εργασιών αυτών ανέρχεται σε 8.131,48 ευρώ και θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων της μελέτης, σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νουσα του έργου Υπηρεσία.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Το αρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10
- Το άρθρο 56 του Ν.3669/08
- Την υπ.αριθ.πρωτ.6255/10-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στην υπ.αριθ.πρωτ.6255/10-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν ως επείγουσες πρόσθετες εργασίες πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν.3669/08, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις

- Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου με το Φ.Π.Α. είναι : **8.131,48 ΕΥΡΩ**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. **54/2016**

.....
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακολουθούν Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία 11 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ