

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθμ. 22/05-10-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 243/2021

Θέμα: «Αίτημα τροποποίησης της Πράξης «Υδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (μεταφορά από Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»)»

Στη Θέρμη, σήμερα 05 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνεδρίασαν, ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα webex), σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και από 20-03-2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020) και κάθε τροποποίησεως αυτών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ' αριθμ. 4677/01-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που αποστάλθηκε σε καθένα σύμβουλο χωριστά βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος)	1.	Κουσουλής Γεώργιος
2.	Καρκατζίνος Νικόλαος	2.	Καπουσουζή Καραγιάννη Μαριάνθη
3.	Ιωσηφίδης Ιωάννης	3.	Παπαδάκη Αθηνά
4.	Λιόλιος Αντώνιος	4.	Καρκαλή Μαρία
5.	Δημητρίου Δημήτριος		
6.	Χατζηδημητρίου Φανή		
7.	Γαντάς Σπυρίδων		
8.			

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

.....
.....
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην επιχείρηση...».

Στη συνέχεια η Αν. Γενική Διευθύντρια έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Θέρμης στα πλαίσια της υπ' αρ. 18334/10-05-2018 Πρόσκλησης Ι του Υπουργού Εσωτερικών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 289/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την με αριθμ. 183/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Θέρμης, υπέβαλε αρχικά την υπ' αρ. 25913/19-07-2018 αίτηση χρηματοδότησης, η οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την με αρ. 37709/23-07-2018 αίτηση

χρηματοδότησης για την Πράξη «**Υδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)**», συνολικού προϋπολογισμού 6.021.089.18 €.

Η Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» με το υπ' αρ. 6105/29-01-2019 έγγραφό της ενέταξε την Πράξη με τίτλο «**Υδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)**» στο εν λόγω Πρόγραμμα με ποσό χρηματοδότησης 3.000.000,00 €. Με την υπ' αρ. 81/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης.

Ακολούθως, με την με αριθμ. 829/18-06-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) εγκρίθηκε η μεταφορά ενταγμένων έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Με την υπ' αρ. 149/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μεταφορά της Πράξης «Υδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Σύμφωνα με το πλαίσιο διαχείρισης και παρακολούθησης του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για τροποποίηση Πράξης θα πρέπει να υποβληθεί Αίτημα Τροποποίησης, στο οποίο να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης των στοιχείων του έργου.

Η υλοποίηση του κύριου Υποέργου 1 (Υδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης - εσωτερικό δίκτυο) είναι σε εξέλιξη (σύμβαση 4/6/2020) και έχουν κατασκευαστεί έως σήμερα 27 χλμ. αγωγών ύδρευσης. Από τον Νοε 2020, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 (Αρχαιολογικές εργασίες & έρευνες) έχει εγκατασταθεί αρχαιολόγος για τις ανάγκες του έργου και μέχρι σήμερα δεν απαιτήθηκαν εργασίες στο πλαίσιο του Υποέργου 3 (Εργασίες ΟΚΩ).

Στο αντικείμενο της μελέτης του Υποέργου 1, εκ παραδρομής δεν προβλέφθηκε η δαπάνη υλικών για τα άρθρα:

- Α.Τ. 94 -ΠΤΥΕ 16.21.01-“Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών <=4,00μ.”
- Α.Τ. 95 - ΠΤΥΕ 16.21.02-“Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ63 επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του φρεατίου των υδρομετρητών >4,00μ.”

και με την κατασκευή των νέων –υφιστάμενων- ιδιωτικών συνδέσεων, επί των νέων αγωγών, θα κληθούν οι καταναλωτές να επιβαρυνθούν εκ νέου τη δαπάνη σύνδεσης.

Στις «Συχνές ερωτήσεις» της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» αναφέρεται: «Στην περίπτωση αντικατάστασης υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης οι εργασίες αντικατάστασης διακλαδώσεων ιδιωτικών συνδέσεων είναι επιλέξιμες (καθόσον δεν αποτελούν νέα σύνδεση). Σημειώνεται ότι σε υπάρχουσες ιδιωτικές συνδέσεις, εάν απαιτηθεί αντικατάστασή τους, λόγω πχ μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ ή παλαιότητας, δεν θα χρεωθεί εκ νέου δαπάνη στους ιδιοκτήτες και κατά συνέπεια ο δήμος δεν θα ανακτήσει το σχετικό κόστος».

Προκειμένου λοιπόν το έργο να καταστεί λειτουργικό, απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Πράξης που να συμπεριλαμβάνει ως νέο Υποέργο 4 τη δαπάνη προμήθειας των υλικών που αναφέρονται στα άρθρα Α.Τ. 94 και Α.Τ. 95, για τις 700 τουλάχιστον υφιστάμενες ιδιωτικές συνδέσεις, που θα

επανακατασκευαστούν με το νέο δίκτυο ύδρευσης. Το κόστος των υλικών των υφιστάμενων συνδέσεων ανέρχεται στα 216.341,01€.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. όπως λάβει απόφαση για την :

1. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)», η οποία προτείνεται να περιλαμβάνει δύο (2) κύρια Υποέργα και δύο (2) υποστηρικτικά, συνολικού προϋπολογισμού 2.708.541,76€. Ειδικότερα η ανάγκη υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Πράξης προκύπτει από αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και στον συνολικό προϋπολογισμό της Πράξης λόγω:
 - συμβασιοποίησης του κύριου Υποέργου 1 (Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης - εσωτερικό δίκτυο). Σύμφωνα με την υπ' αρ. 18535/4-6-2020 σύμβαση, το ποσό ανέρχεται σε 2.354.476,90€. Η ολική προθεσμία του έργου έχει ορισθεί σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. έως 4/2/2022. Από την μέχρι σήμερα εξέλιξη του έργου, εκτιμάται ότι η ανωτέρω προθεσμία θα πρέπει να παραταθεί κατά επτά (7) μήνες, δηλ. έως 4/9/2022.
 - ανάγκης ένταξης νέου κύριου Υποέργου 4 με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για την Αποκατάσταση των Ιδιωτικών Συνδέσεων Ύδρευσης», προϋπολογισμού 216.341,01€. Αφορά εργασίες αντικατάστασης διακλαδώσεων υφιστάμενων ιδιωτικών συνδέσεων για σύνδεσή τους με το νέο δίκτυο, δαπάνη που είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
 - ανάγκης παράτασης του χρονοδιαγράμματος των υποστηρικτικών Υποέργων 2 (Αρχαιολογικές εργασίες & έρευνες προϋπολογισμού 117.723,85€) και 3 (Εργασίες ΟΚΩ προϋπολογισμού 20.000,00€), προκειμένου να είναι εναρμονισμένα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κύριου Υποέργου 1.
2. Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Αν. Γεν. Διευθύντριας, την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., τον ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Πράξης «Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης (εσωτερικό δίκτυο)», η οποία προτείνεται να περιλαμβάνει δύο (2) κύρια Υποέργα και δύο (2) υποστηρικτικά, συνολικού προϋπολογισμού 2.708.541,76€. Ειδικότερα η ανάγκη υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Πράξης προκύπτει από αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και στον συνολικό προϋπολογισμό της Πράξης λόγω:
 - συμβασιοποίησης του κύριου Υποέργου 1 (Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισμού Θέρμης Δ. Θέρμης - εσωτερικό δίκτυο). Σύμφωνα με την υπ' αρ. 18535/4-6-2020 σύμβαση, το ποσό ανέρχεται σε 2.354.476,90€. Η ολική προθεσμία του έργου έχει ορισθεί σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. έως 4/2/2022. Από την μέχρι σήμερα εξέλιξη του έργου, εκτιμάται ότι η ανωτέρω προθεσμία θα πρέπει να παραταθεί κατά επτά (7) μήνες, δηλ. έως 4/9/2022.

- ανάγκης ένταξης νέου κύριου Υποέργου 4 με τίτλο «Προμήθεια Υλικών για την Αποκατάσταση των Ιδιωτικών Συνδέσεων Ύδρευσης», προϋπολογισμού 216.341,01€. Αφορά εργασίες αντικατάστασης διακλαδώσεων υφιστάμενων ιδιωτικών συνδέσεων για σύνδεσή τους με το νέο δίκτυο, δαπάνη που είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
 - ανάγκης παράτασης του χρονοδιαγράμματος των υποστηρικτικών Υποέργων 2 (Αρχαιολογικές εργασίες & έρευνες προϋπολογισμού 117.723,85€) και 3 (Εργασίες ΟΚΩ προϋπολογισμού 20.000,00€), προκειμένου να είναι εναρμονισμένα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κύριου Υποέργου 1.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή και υλοποίηση της πρότασης.

.....
.....
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Ν° 22, απόφαση 243/05-10-2021
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΖΕΛΙΛΪΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.